





駅東側の工事完了の見通し、

開業予定等について


令和4年8月23日(火) 宇都宮市



資料2

- ①東側路線図と各地区の工事の最新状況
- ②野高谷町交差点区間の工事工程等
- ③工事完了の見通し
- ④開業に向けて必要となる手続き
- ⑤開業等のスケジュール
- ⑥バス路線等の再編






▶ ②野高谷町交差点区間の工事工程等



- ・当初,R4年12月の工事完成を目指し,現道の拡幅工事と地下埋設物などの移設工事を同時並行で実施。
- ・渋滞が発生したことから,交通規制範囲を縮小し,それぞれ別に工事 を行うこととした。⇒3ケ月程度の遅れが発生



③工事完了の見通し



各区間の工事完了の見通し


- ①JR宇都宮駅東口 ~ 平石区間(車両基地含む)⇒ 令和4年10月
- ②平石 ~ 清原工業団地区間 ⇒ <u>令和4年12月</u>
- ③野高谷町交差点区間 ⇒ <u>令和5年 3月</u>
 - ・ 軌道工事や電車線路工事などの工程を精査した結果,工事完了は 「令和5年3月」になる見通し
 - ・ なお, 現場における工事調整の円滑化に一層努める
- ④ゆいの杜区間 ⇒ <u>令和4年12月</u>
- ⑤芳賀町区間 ⇒ <u>令和5年 3月</u>
 - ・ 軌道工事や電車線路工事,停留場工事などの工程を精査した結果, 交差点部の軌道工事や停留場工事に必要となるコンクリート製品等の 製造に時間を要していることなどから,「芳賀・高根沢工業団地停留 場」の工事完了は「令和5年3月」に,それ以外の区間は「令和5年 2月」になる見通し

4 開業に向けて必要となる手続き



- ア「保安上支障の有無の検査(国・県)」
 - ・ 架線などの電車線路等に通電して支障がないかの検査・審査
- イ「試運転(市・町)」
 - ・ LRTの車両が本線上において、架線柱などの構造物に接触しない か確認
 - ・全17編成の車両の加減速やブレーキ性能,最急勾配区間の停車・ 発車などの動作確認などの試験
- ウ 「習熟運転(宇都宮ライトレール株式会社)」
 - ・ 運転士が車両や路線に慣れるとともに車両の扱い,路線の状態や加 減速の目安位置などを習得
 - ・ 段階的にトレーナー運転士同乗による操縦訓練や,単独乗務にて旅客対応の運転が支障なくできるよう反復訓練を実施
- エ「運輸開始認可の手続き(国・県)」
 - ・ 運輸開始に支障がないか「電気, 土木, 車両, 保安, 営業」の観点 からの検査・審査

⑤開業等のスケジュール



⑥バス路線等の再編(1)

・令和5年8月のLRT開業とあわせて、LRTと運行経路が重複するバス路線をLRTと接続するバス路線等に再編するとともに、地域内交通を最寄りのトランジットセンターに接続させることで、公共交通ネットワーク全体を充実







