

答 申 書

平成22年8月5日

宇都宮市河内自治会議

目 次

1	はじめに	1
2	「地域別計画における主要施策事業」について	
①	道路新設改良事業	2
②	公共下水道整備事業	2
③	地域自治拠点整備事業	3
④	小・中学校校舎整備事業	3
⑤	小・中学校体育館整備事業	4
⑥	小・中学校プール整備事業	4
⑦	中央公民館改修整備事業	4
⑧	総合運動公園整備事業	5
⑨	岡本駅西土地地区画整理事業	5
⑩	岡本駅前周辺整備事業	5
⑪	農村公園等整備事業	6
⑫	農道整備事業	6
	審議の経緯	7
	河内自治会議委員名簿	8

1 はじめに

平成19年3月の合併から3年が経過し、河内自治会議においては、合併市町村基本計画の執行状況について、毎年市長へ答申を行うとともに、平成21年3月には、初めて、まちづくりに関する施策の提案を行い、地域住民を代表する組織として、河内地域の発展のために、その役割を果たしております。

また、河内地区にも、平成21年1月にまちづくり協議会が設立され、魅力ある地域づくりが地域住民の手により進められております。

このような中、合併市町村基本計画における12事業については、河内総合運動公園整備事業のように事業が完了したものや、岡本駅西土地区画整理事業のように着実に整備が進んでいるものもあります。一方、地域自治拠点整備事業や岡本駅前周辺整備事業などのように、検討中であり、いまだ着手されていない事業もあります。

近年の経済情勢により、市の財政が厳しい状況であることは承知していますが、河内地区を「水と緑に囲まれ、やさしい居住空間にあふれる住みやすい地域」としていくためには、完了していない事業について、今後とも、計画的に整備を行っていく必要があります。

これらの事業の推進と地域住民の積極的なまちづくり活動により、河内地区が、宇都宮市の地域拠点の一つとして、輝きを増し、ひいては宇都宮市のさらなる発展に寄与するものと確信しております。

2 「地域別計画における主要施策事業」について

① 道路新設改良事業

(執行状況)

		平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度 (予定)
事業内容	市道 20216 号線	改良工事【完了】	【整備済】	【整備済】
	市道 20042 号線	用地買収, 物件補償	用地買収, 物件補償	用地買収, 物件補償, 改良工事
	市道 20065 号線	改良工事	—	—
	市道 20227 号線	用地買収, 物件補償, 改良工事	—	—
	市道 20271 号線	改良工事	—	—
	市道 20299 号線	改良工事	—	改良工事【完了予定】
	市道 20061 号線	用地買収	—	—
	市道 20354 号線	未着手	未着手	未着手

(意見)

計画されている 8 路線のうち 1 路線の工事が完了し、残り 7 路線についても事業が計画的に進められております。今後も一定の予算を確保するとともに、整備の優先度も考慮しながら事業を推進することが必要です。特に、通学路となっている市道 20042 号線・市道 20227 号線については、安全に配慮した整備を進めていくことが必要です。

また、下岡本町から御幸ヶ原町に通じる道路など計画されている 8 路線以外についても、今後、整備を検討していく必要があります。

② 公共下水道整備事業

(執行状況)

	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度 (予定)
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道污水管渠築造工事 (白沢町外) 整備面積 21ha 河内水再生センター増設実施計画 奈坪中継ポンプ場建設工事 	<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道污水管渠築造工事 (上田原町外) 整備面積 22ha 特定環境保全公共下水道污水管渠築造工事 河内水再生センター増設工事 奈坪中継ポンプ場建設工事 	<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道污水管渠築造工事 (中岡本町外) 整備予定面積 8ha 特定環境保全公共下水道污水管渠築造工事 (中岡本町外) 整備予定面積 13ha 河内水再生センター増設工事
普及率 (決算) ※	河内地区 45.4% 旧市 86.1% 全市 82.3%	河内地区 51.4% 旧市 86.3% 全市 82.9%	—————

※公共下水道と特定環境保全公共下水道を含む普及率

(意見)

公共下水道の整備が計画的に進められ、処理区域が年々広がるとともに普及率も着実に伸びております。

公共下水道整備事業は、快適な生活環境を確保するためには、必要不可欠な事業ですので、旧市の水準に近づけるよう、今後も積極的な整備が必要です。

③ 地域自治拠点整備事業

(執行状況)

	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度 (予定)
事業内容	地域自治制度の運用状況の検証作業	まちづくりと人づくりの一体的執行体制を全市的に構築していく方針を決定	まちづくりと人づくりの一体的執行体制を踏まえ、一体的整備も含めた具体的な組織体制や施設規模・内容等について検討

(意見)

地域自治拠点整備については、まちづくりと人づくりを一体的に進める観点と、施設や駐車場の効率化の観点から、自治センターと生涯学習センターを一体的に整備することが望ましいと考えます。

施設の機能・規模・位置などを整理するにあたっては、地域の実状や地域住民の声に配慮した利便性の高い施設とする必要がありますので、早急に施設整備についての考え方を整理し、整備計画を策定することが必要です。

④ 小・中学校校舎整備事業

(執行状況)

	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度 (予定)
事業内容	田原小 (耐震補強及び大規模改造 工事完了)	岡本小, 岡本西小, 古里中, 田原中 (2次診断)	古里中 (耐震補強 工事完了予定)

(意見)

地区内の対象5校中1校が耐震補強され、残りの4校についても校舎の耐震診断が行われるなど、耐震化に向けた取組が着実に進められております。今後も安全な学習環境づくりのため、施設の整備を計画的に進める必要があります。

また、耐震補強に併せて、快適な教育環境づくりのため、トイレの修繕など施設の改善も進める必要があります。

⑤ 小・中学校体育館整備事業

(執行状況)

	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度 (予定)
事業内容	岡本西小 (耐震補強実施設計)	岡本西小 (耐震補強工事) 田原中 (2次診断・実施設計)	田原中 (耐震補強工事 完了予定)

(意見)

体育館整備事業については、昨年度岡本西小学校の耐震補強工事が完了し、残る田原中学校についても、本年度に計画されており、着実に整備されることを望みます。

⑥ 小・中学校プール整備事業

(執行状況)

	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度 (予定)
事業内容	岡本西小プール (ろ過設備改修)	田原西小プール (塗装)	—

(意見)

衛生面及び安全確保の観点から、老朽化した施設の積極的な改修を進めるとともに、プールを整備するための考え方を整理し、計画的に整備することが必要です。

⑦ 中央公民館改修整備事業

(執行状況)

	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度 (予定)
事業内容	うつのみや地域教育プランの具体化について検討	生涯学習とまちづくりの一体的な推進体制の整備	生涯学習施設の充実を図るため、機能や規模等の検討

(意見)

河内生涯学習センター (旧中央公民館) では、地域住民による生涯学習活動が活発に行われていることから、今後も生涯学習が推進される体制を確保することが必要です。

河内生涯学習センター (旧中央公民館) については、まちづくりと人づくりを一体的に進める観点と、施設や駐車場の効率化の観点から、自治センターと一体的に整備することが望ましいと考えます。

施設の機能・規模・位置などを整理するにあたっては、地域の実状や地域住民の声に配慮した利便性の高い施設とする必要がありますので、早急に施設整備についての考え方を整理し、整備計画を策定することが必要です。(再掲)

⑧ 総合運動公園整備事業

(執行状況)

	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度 (予定)
事業内容	造園工事 (移植, 駐車場整備, 園路広場等) 電気設備工事 (照明塔本体等)	造園工事 (園路整備, バックネット整備, グランド整備等) 電気設備工事 (放送設備等) 機械設備工事 (散水設備) 【整備完了】	多目的広場供用開始 (下半期予定)

(意見)

総合運動公園整備事業は、平成 21 年度に完成し、22 年度後半から供用が開始される予定ですが、運営にあたっては、施設が有効に利用されるよう、利用者の利便性の確保や地域住民のニーズ等にも配慮していくことが必要です。

⑨ 岡本駅西土地区画整理事業

(執行状況)

	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度 (予定)
事業内容	仮換地指定 (3.8 ha) 建物移転 (49 棟) 道路築造 (428m) 整地造成 (4,222 m ²)	仮換地指定 (4.5 ha) 建物移転 (55 棟) 道路築造 (1,564m) 整地造成 (9,359 m ²)	仮換地指定 (5.0 ha) 建物移転 (53 棟) 道路築造 (730m) 整地造成 (14,300 m ²)
進捗率※	25.1%	30.9%	34.6%

※特別会計事業費 (26,000 百万円) に対する進捗率

(意見)

岡本駅西土地区画整理事業については、大規模な長期事業ではありますが、精力的に取り組んでおり、事業が着々と進んでおります。

今後とも、計画的な整備を行うとともに、公園の整備や街路樹の選定などについては、地域住民の意見を取り入れていくことが必要です。

⑩ 岡本駅前周辺整備事業

(執行状況)

	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度 (予定)
事業内容	JR 東日本との協議 駅西土地区画整理事業との調整	駅関連施設の整備内容の具体化に向けた調査検討 JR 東日本との協議	整備内容の具体化に向けた JR 東日本との協議

(意見)

岡本駅前周辺地区は、都市計画マスタープラン全体構想において、地域交流拠点の一つに位置づけされていることを踏まえ、早急な整備計画の策定が必要です。

駅関連施設の整備 (駐車場や駐輪場など) については、地域住民や利用者の意見を取り入れて推進することが必要です。

⑪ 農村公園等整備事業

(執行状況)

・必要な機能・設備について検討中

(意見)

農村公園等の整備については、いまだに整備内容やスケジュール等が示されておられません。どのような機能と設備を持たせるか、地元の自治会等との話し合いを行うなどして、早急に整備の方向性について検討することが必要です。

⑫ 農道整備事業

(執行状況)

事業内容	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度 (予定)
下ヶ橋河原地区	2 地区 (323.8m)	—	1 地区 (175m)
下田原南部地区	4 地区 (1,031.5m)	4 地区 (808.5m)	1 地区 (118m)

(意見)

重要な産業である農業の生産性の向上と農業経営の合理化のため、農道整備が毎年着実に進められていますが、今後も計画的に整備が行われることを望みます。

～～ 審議の経緯 ～～

- 平成22年4月20日 平成22年度第1回宇都宮市河内自治会議
- ・ 市長から「合併市町村基本計画の執行状況について」諮問
 - ・ 合併市町村基本計画の執行状況について調査審議
- 平成22年5月25日 第2回宇都宮市河内自治会議
- ・ 合併市町村基本計画の執行状況について（答申素案について）
- 平成22年7月23日 第4回宇都宮市河内自治会議
- ・ 合併市町村基本計画の執行状況について（答申案について）

～～ 河内自治会議委員 ～～

会	長	中	村	祐	司
副	會	山	根		登
委	員	伊	藤	昭	博
委	員	大	田	加	久
委	員	菊	地	久	美
委	員	小	嶋	由	美
委	員	駒	田	静	雄
委	員	櫻	井	清	一
委	員	渋	井	ト	ミ
委	員	清	水	康	弘
委	員	五	月	勝	正
委	員	五	月		純
委	員	手	塚	米	子
委	員	中	西	幸	子
委	員	永	見	幹	夫
委	員	西	岡	隆	義
委	員	福	田	義	雄
委	員	前	野		巖
委	員	松	谷	悦	広
委	員	森	本	喜	美