

答 申 書

平成24年8月7日

宇都宮市河内自治会議

目 次

1	はじめに	1
2	「地域別計画における主要施策事業」について（諮問対象事業）	
(1)	道路新設改良事業	2
(2)	公共下水道整備事業	3
(3)	地域自治拠点整備事業	4
(4)	小・中学校校舎整備事業	5
(5)	小・中学校プール整備事業	5
(6)	中央公民館改修整備事業	6
(7)	岡本駅西土地区画整理事業	7
(8)	岡本駅前周辺整備事業	8
(9)	農村公園等整備事業	9
(10)	農道整備事業	9
	審議の経緯	10
	河内自治会議委員名簿	11

1 はじめに

平成19年3月の合併から6年目を迎え、この間、河内自治会議は、合併市町村基本計画の執行状況について、毎年、宇都宮市長から諮問を受け、答申を行ってきたところです。

本年度は、4月26日に諮問を受けて以来4回にわたり、各事業の主旨や目的を念頭におきながら、合併からの5年間を評価するとともに、本年度の取組みについて検討をするなど、慎重に審議をまいりました。

合併市町村基本計画の12事業については、河内総合運動公園整備事業と小・中学校体育館整備事業が既に完了し、道路新設改良事業、公共下水道整備事業、岡本駅西土地区画整理事業などは着実に整備が進められておりますが、地域自治拠点整備事業や農村公園等整備事業などは検討段階であり、整備が進められていない事業もあります。

今後とも、河内地区が「水と緑に囲まれ、やさしい居住空間にあふれる住みやすい地域」として発展していくためには、住民の意見を尊重しながら、合併市町村基本計画に掲げる事業について、計画的に整備する必要があります。

これらの事業が推進されることにより、河内地区が輝きを増し、ひいては宇都宮市のさらなる発展に寄与するものと考えております。

2 「地域別計画における主要施策事業」について（諮問対象事業）

（1）道路新設改良事業

（執行状況）

	路線名	状況	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度 （予定）
事業 内容	市道 20216 号線	完了	【平成 20 年度 整備完了】		
	市道 20299 号線	完了	改良工事 【整備完了】		
	市道 20271 号線	完了	—	改良工事 【整備完了】	
	市道 20042 号線	整備中	用地買収, 物件補償, 改良工事	改良工事	用地買収, 物件補償
	市道 20061 号線	整備中	—	用地買収, 物件補償	改良工事
	市道 20065 号線	完了	—	改良工事, 物件補償 【整備完了】	
	市道 20227 号線	整備中	—	休止	休止
	市道 20354 号線	未着手	—	—	—

【意見】

計画されている 8 路線のうち 4 路線の整備が完了し、残り 4 路線のうち 2 路線についても事業が計画的に進められております。

特に、市道 20042 号線については、通学路にもなっていることから、歩行者や自転車等の安全性に配慮のうえ、早期に整備が完了することを望みます。

また、未着手路線の市道 20354 号線については、整備中の路線の進捗状況を見極めながら、路線整備の有効性及び市民の利便性などを考慮のうえ、具体化に向けた検討が必要です。

なお、合併市町村基本計画に掲げられた 8 路線以外の整備が必要な路線については、本市の道路整備計画へ位置付けされることを望みます。

(2) 公共下水道整備事業

(執行状況)

	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度 (予定)
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道污水管渠築造工事 (中岡本町外) 整備面積 5ha ・ 特定環境保全公共下水道污水管渠築造工事 (中岡本町外) 整備面積 12ha ・ 河内水再生センター増設工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道污水管渠築造工事 (下岡本町外) 整備予定面積 4ha ・ 特定環境保全公共下水道污水管渠築造工事 (中岡本町外) 整備予定面積 26ha ・ 河内水再生センター増設工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道污水管渠築造工事 (下岡本町外) 整備予定面積 4ha ・ 特定環境保全公共下水道污水管渠築造工事 (中岡本町外) 整備予定面積 9ha
整備率※ 1	65.1%	70.1%	—————
普及率※ 2	52.8%	53.3%	

※ 1 : 事業認可区域面積に対する整備面積の割合 (平成 18 年度末で 43.8%)

※ 2 : 河内地区内の人口に対する下水道に接続できる人口の割合 (平成 18 年度末で 38.1%)

【意見】

公共下水道の整備は、快適な住環境の創出と豊かな自然環境を守り、河川の水質保全を図るためにも、たいへん身近で重要な事業であり、毎年度、着実に整備されております。

今後も、計画的な整備を進めるとともに、公共下水道に接続していない地域住民に対しては、接続に向けた広報や啓発活動を行ってください。

(3) 地域自治拠点整備事業

(執行状況)

	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度 (予定)
事業内容	まちづくりと人づくりの一体的執行体制を踏まえ、一体的整備も含めた具体的な組織体制や施設規模・内容等について検討	地域行政機関のあり方や施設規模の考え方についての検討	地域自治センターと生涯学習センターの一体的整備に向けた、具体的な整備内容について検討

【意見】

河内地域自治センターは、施設の老朽化などにより改築が急がれますが、その整備に関しては、検討すべき課題が多くありますので、地域の自治拠点としてふさわしい整備の場所・施設内容、利用方法など具体的な整備計画を早急に策定する必要があります。

具体的な整備計画を策定する際には、災害時の防災拠点や地域文化・生涯学習の拠点としての機能を備えた有機的な整備計画となるように、地域住民との意思疎通が重要であると考えます。

(4) 小・中学校校舎整備事業

(執行状況)

	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度 (予定)
事業内容	古里中 (耐震補強工事)	岡本西小 (耐震補強実施設計)	岡本小 (耐震補強工事実施設計) 岡本西小 (耐震補強工事)

【意見】

地区内の対象 5 校のうち 2 校の耐震補強工事が終了し、残りの 3 校についても目標年次である平成 27 年度までの整備完了に向け、今後とも、計画的な整備を望みます。

また、学校は、災害時には地域住民の避難所となることから、それらに対応できる機能を備えた整備がすみやかに行われることを望みます。

(5) 小・中学校プール整備事業

(執行状況)

	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度 (予定)
事業内容	—	田原小プール (ろ過設備及び給排水ポンプ改修)	岡本西小プール塗装

【意見】

小・中学校のプールは、児童・生徒の体力向上を図るために必要不可欠な体育施設であるため、衛生面や安全面に配慮し、老朽化した施設の改修を計画的に進めることを望みます。

(6) 中央公民館改修整備事業

(執行状況)

	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度 (予定)
事業内容	まちづくりと人づくりの一体的執行体制を踏まえ、一体的整備も含めた具体的な組織体制や施設規模・内容等について検討	生涯学習センターのあり方や施設規模の考え方についての検討	地域自治センターと生涯学習センターの一体的整備に向けた、具体的な整備内容について検討

【意見】

河内生涯学習センター（旧中央公民館）は、河内地域自治センターと一体的に整備することにより、地域拠点としての機能が十分に発揮され、地域住民の利便性の向上とともに、住民相互の情報交換の場などとして活発に活動が行われることが期待されます。

整備計画の策定に当たっては、地域住民の意見が反映されることを望みます。

(7) 岡本駅西土地区画整理事業

(執行状況)

	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度 (予定)
事業内容	仮換地指定 (4.0 ha) 建物移転 (61 棟) 道路築造 (369m) 整地造成 (18,969 m ²)	仮換地指定 (4.0 ha) 建物移転 (49 棟) 道路築造 (491m) 整地造成 (9,638 m ²)	仮換地指定 (4.5 ha) 建物移転 (46 棟) 道路築造 (467m) 整地造成 (12,700 m ²)
進捗率※	35.3%	40.5%	44.9%

※特別会計事業費 (26,000百万円) に対する進捗率

【意見】

岡本駅西土地区画整理事業は、長期にわたり多額の財源が投入され、地域住民の理解と協力のもと、精力的な取り組みにより、着実に整備が進められております。

今後も、地域住民の意見を取り入れながら、計画的な整備を進めるとともに、状況に応じて、整備区域外の市民に対しても、情報の提供がなされることを望みます。

(8) 岡本駅前周辺整備事業

(執行状況)

	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度 (予定)
事業内容	駅関連施設の整備内容の 具体化に向けた JR 東日本 との協議	岡本駅関連施設基本設計負担 金, 岡本駅周辺地域整備基本 計画策定調査業務委託など	東西自由通路・橋上駅舎整備 に関する実施設計, 駅西口広 場整備等詳細設計

【意見】

岡本駅前周辺地区は、宇都宮市都市計画マスタープランの全体構想において、本市北東部の地域交流拠点の一つに位置づけられていることから、早急に、整備に着手する必要があります。

なお、整備に当たっては、岡本駅西土地区画整理事業の進捗状況に合わせるとともに、地域の意見が反映されることを望みます。

(9) 農村公園等整備事業

(執行状況)

	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度 (予定)
事業内容	土地改良区と地元自治会との打合せの実施 地元の要望調査の実施	引き続き、農村公園等のあり方等について、土地改良区や地元自治会との協議を進める	引き続き、農村公園等のあり方等について、土地改良区や地元自治会との協議を実施

【意見】

農村公園等の整備は、地元の自治会等の意向を踏まえて、協議を行いながら進めることを望みます。

(10) 農道整備事業

(執行状況)

事業内容	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度 (予定)
下ヶ橋河原地区	1 地区 (175.8m)	—	—
下田原南部地区	2 地区 (538m)	2 地区 (644m)	2 地区 (300m)

【意見】

地域の重要な産業である農業の生産性の向上と農業経営の合理化のため、農道整備が順調に進められております。

今後も計画的に整備が推進されることを望みます。

～～ 審議の経緯 ～～

- 平成24年4月26日 平成24年度第1回宇都宮市河内自治会議
- ・市長から「合併市町村基本計画の執行状況について」諮問
 - ・合併市町村基本計画の執行状況について審議
- 平成24年5月30日 第2回宇都宮市河内自治会議
- ・合併市町村基本計画の執行状況について審議
(主要事業についての協議)
- 平成24年6月28日 第3回宇都宮市河内自治会議
- ・合併市町村基本計画の執行状況について審議
(答申書〔素案〕について)
- 平成24年7月24日 第4回宇都宮市河内自治会議
- ・合併市町村基本計画の執行状況について審議
(答申書〔案〕について)

～～ 河内自治会議委員 ～～

会 長	杉	原	弘	修
副会 長	川	上	幸	子
委 員	石	渡	重	道
委 員	磯	川	康	男
委 員	伊	藤	昭	博
委 員	太	田	達	彦
委 員	加	藤	幸	雄
委 員	君	島	京	子
委 員	駒	田	静	雄
委 員	櫻	井	基	一 郎
委 員	渋	井	卜	ミ 子
委 員	清	水	惠	美
委 員	五 月	女	京	子
委 員	高	久	剛	一
委 員	田	村	正	男
委 員	中	西	幸	子
委 員	真	壁		諦
委 員	松	谷	宣	子
委 員	吉	田	惠	美 子

(※委員名は50音順)