

答 申 書

平成 2 5 年 8 月 2 8 日

宇都宮市河内自治会議

目 次

1	はじめに	1
2	「地域別計画における主要施策事業」について（諮問対象事業）	
(1)	道路新設改良事業	2
(2)	公共下水道整備事業	3
(3)	地域自治拠点整備事業	4
(4)	小・中学校校舎整備事業	5
(5)	小・中学校プール整備事業	5
(6)	中央公民館改修整備事業	6
(7)	岡本駅西土地区画整理事業	7
(8)	岡本駅前周辺整備事業	8
(9)	農村公園等整備事業	9
(10)	農道整備事業	9
	審議の経緯	10
	河内自治会議委員名簿	11

1 はじめに

平成19年3月の合併から7年目を迎え、この間、河内自治会議は、合併市町村基本計画の執行状況について、毎年、宇都宮市長から諮問を受け、答申を行ってきたところです。

本年度は、4月24日に諮問を受けて以来4回にわたり、各事業の主旨や目的を念頭におきながら、合併からの6年間を評価するとともに、本年度の取組みについて検討をするなど、慎重に審議を重ねてまいりました。

合併市町村基本計画の12事業については、河内総合運動公園整備事業と小・中学校体育館整備事業が既に完了し、道路新設改良事業、公共下水道整備事業、岡本駅西土地地区画整理事業などは着実に整備が進められてきております。また、本年度は、地域自治拠点整備事業及び中央公民館改修整備事業の一体的整備に向けた実施設計に着手するなど、平成28年度の供用開始を目指し整備が進んでおります。

しかしながら、農村公園等整備事業などは検討段階であり、整備が進められていない事業もあります。

今後とも、河内地区が「水と緑に囲まれ、やさしい居住空間にあふれる住みやすい地域」として発展していくためには、住民の意見を尊重しながら、合併市町村基本計画に掲げる事業について、計画的に整備する必要があります。

これらの事業が推進されることにより、河内地区が輝きを増し、ひいては宇都宮市のさらなる発展に寄与するものと考えております。

2 「地域別計画における主要施策事業」について（諮問対象事業）

（１）道路新設改良事業

（執行状況）

	路線名	状況	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度(予定)
事業 内容	市道 20216 号線	完了	【H20 年度整備完了】		
	市道 20299 号線	完了	【H22 年度整備完了】		
	市道 20271 号線	完了	改良工事【整備完了】		
	市道 20042 号線	整備中	改良工事【H19 年度～着手】	用地買収, 物件補償	用地買収, 物件補償 調整池築造工事 雨水管布設工事
	市道 20061 号線	完了	用地買収, 物件補償	改良工事【整備完了】 ※	
	市道 20065 号線	完了	物件補償, 改良工事	改良工事【整備完了】 ※	
	市道 20227 号線	整備中	休止	休止	休止
	市道 20354 号線	未着手	—	—	—

※平成 23 年度繰越分

【意見】

計画されている 8 路線のうち 5 路線の整備が完了し、残り 3 路線のうち 1 路線についても事業が計画的に進められております。

特に、市道 20042 号線については、通学路にもなっていることから、歩行者や自転車等の安全性に配慮のうえ、早期に整備が完了することを望みます。

また、整備休止中の市道 20227 号線については、住民の利便性確保のため、整備の継続を望むとともに、未着手路線の市道 20354 号線については、整備中の路線の進捗状況を見極めながら、路線整備の有効性及び市民の利便性などを考慮のうえ、具体化に向けた検討が必要です。

なお、合併市町村基本計画に掲げられた 8 路線以外の整備が必要な路線についても、計画的に整備されることを望みます。

(2) 公共下水道整備事業

(執行状況)

	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度 (予定)
事業内容	・公共下水道污水管渠築造工事 (下岡本町外) 整備面積 4ha ・特定環境保全公共下水道污水管渠築造工事 (中岡本町外) 整備面積 26ha ・河内水再生センター増設工事	・公共下水道污水管渠築造工事 (下岡本町外) 整備面積 4ha ・特定環境保全公共下水道污水管渠築造工事 (中岡本町外) 整備面積 9ha	・公共下水道污水管渠築造工事 (下岡本町外) 整備予定面積 8ha ・特定環境保全公共下水道污水管渠築造工事 (中岡本町外) 整備予定面積 5ha
整備率 ※1	57.0% 【70.1%】	59.3% 【73.0%】	_____
普及率 ※2	53.3%	54.6%	_____

※1：事業認可区域面積（650.2ha）に対する整備面積の割合（平成18年度末で35.6%）下段の【 】は変更前の事業計画区域面積（528.0ha）に対する整備面積

※2：河内地区内の人口に対する下水道に接続できる人口の割合（平成18年度末で38.1%）

【意見】

公共下水道の整備は、快適な生活環境の確保と豊かな自然環境を守り、河川の水質保全を図るためにも、たいへん身近で重要な事業であります。

今年3月には事業計画区域が拡大され、河内水再生センターの処理施設の増設やポンプ場の新設を予定するなど、合併時から大きく進展しており、今後とも整備に力を入れていただくことを望みます。なお、下水道未接続者に対する働きかけを一層強化する必要があります。

(3) 地域自治拠点整備事業

(執行状況)

	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度 (予定)
事業内容	地域行政機関のあり方や施設規模の考え方についての検討	地域自治センターと生涯学習センターの一体的整備に向けた、具体的な整備内容について検討	地域自治センターと生涯学習センターの一体的な整備に向けた実施設計

【意見】

新しい河内地域自治センターは、河内生涯学習センターと中岡本運動場を合わせた敷地に生涯学習センターとの合築により一体的に整備することが決定され、今年度の実施設計が予定されるなど、平成 28 年度の供用開始に向けて本格的に整備計画が進んでいます。

実施設計の策定にあたっては、地域の要望や意見が計画に反映されるとともに、身近で質の高い行政サービスが享受でき、地域の住民が気軽に立ち寄れる施設を目指し、順調に整備が進むことを望みます。

(4) 小・中学校校舎整備事業

(執行状況)

	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度 (予定)
事業内容	岡本西小 (耐震補強実施設計) ※田原小 (H20 年整備完了) 古里中 (H22 年整備完了)	岡本小 (耐震補強工事実施設計) 岡本西小 (耐震補強工事・整備完了)	岡本小 (耐震補強工事) 田原中 (耐震補強実施設計)

【意見】

地区内の対象 5 校のうち 3 校の耐震補強工事が終了し、残りの 2 校についても目標年次である平成 27 年度までの整備完了に向け、今後とも、計画的な整備を望みます。

また、学校は、災害時には地域住民の避難所となることから、それらに対応できる機能を備えた整備がすみやかに行われることを望みます。

(5) 小・中学校プール整備事業

(執行状況)

	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度 (予定)
事業内容	田原小プール (ろ過設備及び給排水ポンプ改修)	岡本西小プール塗装	岡本小プールろ過設備改修

【意見】

小・中学校のプールは、児童・生徒の体力向上を図るために必要不可欠な体育施設であるため、衛生面や安全面に配慮し、老朽化した施設の改修を計画的に進めることを望みます。

(6) 中央公民館改修整備事業

(執行状況)

	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度 (予定)
事業内容	生涯学習センターのあり方や施設規模の考え方についての検討	地域自治センターと生涯学習センターの一体的整備に向けた、具体的な整備内容について検討	地域自治センターと生涯学習センターの一体的な整備に向けた実施設計

【意見】

新しい河内生涯学習センターは、生涯学習センターと中岡本運動場を合わせた敷地に河内地域自治センターとの合築により一体的に整備することが決定され、今年度の実施設計が予定されるなど、平成 28 年度の供用開始に向けて本格的に整備計画が進んでいます。

実施設計の策定にあたっては、地域の要望や意見が計画に反映され、ひとつくりとまちづくりの拠点として気軽に集える施設を目指し、順調に整備が進むことを望みます。

(7) 岡本駅西土地区画整理事業

(執行状況)

	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度 (予定)
事業内容	仮換地指定 (4.0 ha) 建物移転 (46 棟) 道路築造 (491m) 整地造成 (9,638 m ²)	仮換地指定 (2.3 ha) 建物移転 (75 棟) 道路築造 (609m) 整地造成 (20,481 m ²)	仮換地指定 (2.5 ha) 建物移転 (26 棟) 道路築造 (863m) 整地造成 (16,875 m ²)
進捗率※	40.5%	45.9%	49.7%

※総事業費 (26,000 百万円) に対する進捗率

【意見】

岡本駅西土地区画整理事業は、長期にわたり多額の財源が投入され、地域住民の理解と協力のもと、精力的な取り組みにより、着実に整備が進められています。

今後も、地域住民の意見を取り入れ、魅力ある都市環境づくりと地域の発展のため、計画的な整備を積極的に進めるとともに、状況に応じて、整備区域外の市民に対しても、情報の提供がなされることを望みます。

(8) 岡本駅前周辺整備事業

(執行状況)

	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度 (予定)
事業内容	岡本駅関連施設基本設計 負担金, 岡本駅周辺地域 整備基本計画策定調査業 務委託など	東西自由通路・橋上駅舎整備 に関する実施設計, 駅西口広 場整備等詳細設計	東西自由通路・橋上駅舎整備 に関する実施設計, 駅西口電 線共同溝詳細設計

【意見】

岡本駅前周辺地区は、宇都宮市都市計画マスタープランの全体構想において、本市北東部の地域交流拠点の一つに位置づけられていることから、早急に、整備に着手する必要があります。

なお、整備にあたっては、岡本駅西土地地区画整理事業の進捗状況に合わせるとともに、地域の意見が反映されることを望みます。

(9) 農村公園等整備事業

(執行状況)

	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度 (予定)
事業内容	引き続き、農村公園等のあり方等について、土地改良区や地元自治会との協議を進める	引き続き、農村公園等のあり方等について、地元自治会と意見交換	引き続き、農村公園整備のあり方等について、検討

【意見】

農村公園等の整備は、地元の自治会等の意向を踏まえて、協議を行いながら進めることを望みます。

(10) 農道整備事業

(執行状況)

事業内容	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度 (予定)
下ヶ橋河原地区	—	—	270m
下田原南部地区	2 地区 (644m)	2 地区 (482m)	220m

【意見】

地域の重要な産業である農業の生産性の向上と農業経営の合理化のため、農道整備が順調に進められております。

今後も、計画的に整備が推進されることを望みます。

～～ 審議の経緯 ～～

- | | |
|--------------------|--|
| 平成 2 5 年 4 月 2 4 日 | 第 1 回宇都宮市河内自治会議 <ul style="list-style-type: none">・ 市長から「合併市町村基本計画の執行状況について」諮問・ 合併市町村基本計画の執行状況について審議 |
| 平成 2 5 年 5 月 2 3 日 | 第 2 回宇都宮市河内自治会議 <ul style="list-style-type: none">・ 合併市町村基本計画の執行状況について審議
(主要事業についての現地視察及び協議) |
| 平成 2 5 年 6 月 2 6 日 | 第 3 回宇都宮市河内自治会議 <ul style="list-style-type: none">・ 合併市町村基本計画の執行状況について審議
(答申書〔素案〕について) |
| 平成 2 5 年 7 月 3 0 日 | 第 4 回宇都宮市河内自治会議 <ul style="list-style-type: none">・ 合併市町村基本計画の執行状況について審議
(答申書〔案〕について) |

～～ 河内自治会議委員 ～～

会	長	杉	原	弘	修
副	会	川	上	幸	子
委	員	大	谷	健	敏
委	員	小	野		章
委	員	加	藤	幸	雄
委	員	君	島	京	子
委	員	小	森	光	晴
委	員	櫻	井	基	一
委	員	関	口	啓	郎
委	員	多	田	芳	子
委	員	永	井		寛
委	員	中	澤	敏	美
委	員	中	村	房	夫
委	員	船	橋	あ	け
委	員	宗	像		み
委	員	森		由	利
委	員	山	田	ち	い
委	員	山	田	祐	子
委	員	我	妻	勝	子
委	員	若	林		次
					知

(※委員名は50音順)