

答 申 書 (案)

1 道路新設改良事業

(進捗状況)

- ・ 市道10111号線については、一部、整備が未完了となっていますが、県道の拡幅工事に合わせて工事を行う予定です。
- ・ 市道13125号線については、早期整備完了に向け、引き続き、地権者との用地交渉を行っています。
- ・ 市道13045号線及び市道13047号線については、平成23年度に整備が完了しました。

<執行状況>

路線名		進捗状況	平成26年度	平成27年度	平成28年度 (予定)
事業内容	市道10111号線	一部未完了	—	—	—
	市道13125号線	整備中	用地交渉	用地交渉	用地交渉
	市道13045号線・ 市道13047号線	整備完了	/	/	/
	市道13127号線	未着手	—	—	—
	予 算 額	当 年 度	0	0	0
	累 計	783百万円	783百万円	783百万円	

(意見)

地域内道路網の整備にあたっては、人と車が安心・安全に通行し、地域の活力がさらに高まるよう維持修繕を含め全市的な道路整備計画の中で、計画的に整備されることを望みます。

<市道10111号線>

一部未整備となっている箇所については、県道の拡幅工事に併せて整備を行う予定となっておりますが、歩行者や車両通行などの安全を早急に確保する必要があるため、県道整備が早期に実施されるよう県に働きかけを行い、一日も早い整備完了を望みます。

<市道13125号線>

用地取得の課題により、路線の一部が未整備となっており、生活道路としての安全性の確保と利便性の向上を早急に図る必要があるため、粘り強く、用地交渉を行い、一日も早い整備完了を望みます。

<市道13127号線>

周辺の土地利用計画の変更などにより、整備の必要性が薄れてきておりますが、今後、周辺の居住環境の変化などを逐次把握しながら、必要性が上がったときに整備されることを望みます。

2 公共下水道整備事業

(進捗状況)

上河内地域内の事業認可区域面積（248.2ha）に対する平成27年度末までの進捗率は71.0%となっており、計画的に公共下水道整備を行っています。

<執行状況>

	平成26年度		平成27年度	平成28年度（予定）
事業内容	公共下水道 污水管渠築造工事		公共下水道 污水管渠築造工事	公共下水道 污水管渠築造工事
	特定環境保全公共下水道 污水管渠築造工事		特定環境保全公共下水道 污水管渠築造工事	特定環境保全公共下水道 污水管渠築造工事
実績	1.0ha		1.7ha	4.5ha
実績累計	174.4ha		176.1ha	180.6ha
進捗率	70.3%		71.0%	72.8%
予算額	当年度	113百万円	136百万円	159百万円
	累積	1,663百万円	1,799百万円	1,958百万円

(意見)

地域の生活環境の向上や自然環境の保全を図るため、事業認可区域内の一日も早い整備完了を望みます。

併せて、公共下水道への接続率を高めるため、継続的な普及促進活動を取り組む必要があります。

また、公共下水道認可区域外の地域へは、合併処理浄化槽設置費補助制度を活用し、更なる合併処理浄化槽の設置を促進する必要があります。

3 生涯学習センター整備事業

(進捗状況)

地域のまちづくりの拠点として、まちづくりと人づくりを一体的に推進するため、上河内地域自治センター・上河内生涯学習センターの一体的整備として、平成28年9月の供用開始に向け、上河内地域自治センターの改修工事を行っています。

<執行状況>

	平成26年度		平成27年度	平成28年度(予定)
事業内容	地元住民による上河内地区拠点施設整備検討委員会から提出された検討報告書も参考にしながら、上河内民俗資料館との合築による上河内地域自治センター・上河内生涯学習センター改修の実施設計を実施		上河内民俗資料館との合築による上河内地域自治センター・上河内生涯学習センター改修工事	<ul style="list-style-type: none"> ・上河内地域自治センター改修工事 ・新上河内地域自治センター供用開始(9月) ・上河内生涯学習センター解体工事
予算額	当年度	24百万円	256百万円	536百万円
	累計	24百万円	280百万円	816百万円

(意見)

上河内地域自治センターの供用開始後、上河内生涯学習センターの解体を早急に完成させ、地域住民主導による地域イベントなどがより円滑に実施できるよう、一日も早い駐車場の整備完了を望みます。

また、上河内地域自治センターが、地域の「まちづくり」「人づくり」の拠点施設としての機能を十分に果たしながら「まちづくり活動」「生涯学習活動」及び「歴史・伝統の継承」などがさらに促進され、地域が発展できる取組みを行う必要があります。

4 農道整備事業

(進捗状況)

農業生産性の向上や農産物流通の合理化，また，地域住民の社会生活環境の改善を図るため，毎年度，一定額を予算化し計画的に農道舗装工事を行っています。

<執行状況>

	平成26年度	平成27年度	平成28年度(予定)
事業内容	農道舗装工事	農道舗装工事	農道舗装工事
実績	678.3m	647.5m	550m
実績累計	9,299.4m	9,946.9m	10,496.9m
予算額	当年度	15百万円	13百万円
	累計	163百万円	176百万円

(意見)

上河内地域の主要産業である農業の生産性や流通をサポートするうえで，この事業は大変重要であり，合併後も計画的に整備が進められております。

なお，農道整備に際しては，土地改良区や地域農業者からの多様な意見を反映させるほか，地域住民の生活環境の向上などを踏まえ，引き続き，計画的に整備されることを望みます。

5 地域交流館整備事業

(進捗状況)

市民の交流拠点としての機能を維持するため、適正な施設の維持修繕を行うとともに、利用者へのサービス向上や運営の円滑化を図るため、指定管理者と連携しながら、各種交流事業の支援を行うなど、地域資源を活かした事業の充実や交流人口の増加に努めています。

<執行状況>

	平成26年度		平成27年度	平成28年度(予定)
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や地域団体等が主体的に実施する各種交流事業(ホテル観察会・農作業体験等)を支援 施設の維持修繕(温泉用深井戸水中ポンプその他改修工事等) 施設の有効活用に向けた検討(指定管理者との意見交換など) 		<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や地域団体等が主体的に実施する各種交流事業(ホテル観察会・農作業体験等)を支援 施設の維持修繕(塗装改修工事等) 施設の有効活用に向けた検討(指定管理者との意見交換など) 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者の実施する自主事業や、地域団体が主体的に実施する各種交流事業の支援 施設の維持修繕(東西サウナ改修工事等) 施設整備のあり方検討(施設の長寿命化に向けた検討) 自転車等を活用したイベントなど、施設や地域資源を活用した誘客促進事業の推進
予算額	当年度	23百万円	18.6百万円	12.1百万円
	累計	150百万円	168.6百万円	180.7百万円

(意見)

上河内地域におけるにぎわいの創出や市民等の交流の拠点施設として、引き続き、安定運営に努めていく必要があります。

このため、施設の長寿命化に向けた維持修繕をはじめ、利用者ニーズを的確に捉えながら、集客増加に向けた施設運営と各種事業の充実・展開が必要です。

特に、市民や利用者の声を反映した施設運営となるよう、定期的に指定管理者との意見交換を行うほか、「自転車の駅」を活用したイベントの開催や交流の場にふさわしい温泉施設(足湯の設置など)を充実するなど、施設や地域資源を活かした多様な誘客促進事業を推進し、交流人口の更なる増加を図る必要があります。