

合併市町村基本計画の執行状況について
(平成 25 年度諮問事業対象事業)

事業名	① 道路新設改良事業	担当課	道路建設課	
事業概要	都市間及び新市における地域間交通の円滑化や安全性・利便性を確保するため、市民が日常的に利用する幹線市道や生活道路などを整備する。			
●実施に向けた考え方				
旧町の継続事業を優先的に整備し、効果などを見極めながら推進する。				
●平成 24 年度までの進捗状況 (平成 25 年 3 月 31 日見込)				
	計画路線	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
事業内容	市道 20216 号線(H20 完了) 市道 20299 号線(H22 完了) 市道 20271 号線(H23 完了) 市道 20042 号線(取組中) 市道 20061 号線(H24 完了) 市道 20065 号線(H24 完了) 市道 20227 号線(取組中) 市道 20354 号線(未着手)	市道 20042 号線 用地取得ほか ※20299号線完了	市道 20042 号線 設計業務ほか ※20271号線完了	市道 20042 号線 用地取得ほか ※20061号線完了 ※20065号線完了
予算額	—	32 百万円	12 百万円	146 百万円
累計	—	450 百万円	462 百万円	608 百万円
●平成 25 年度 of 取組み予定及び予算措置				
市道 20042 号線 整備工事費		67 百万円	【当初予算額 164 百万円】	
用地費		97 百万円		

平成 24 年度の答申内容	<p>計画されている 8 路線のうち 4 路線の整備が完了し、残り 4 路線のうち 2 路線についても事業が計画的に進められております。</p> <p>特に、市道 20042 号線については、通学路にもなっていることから、歩行者や自転車等の安全性に配慮のうえ、早期に整備が完了することを望みます。</p> <p>また、未着手路線の市道 20354 号線については、整備中の路線の進捗状況を見極めながら、路線整備の有効性及び市民の利便性などを考慮のうえ、具体化に向けた検討が必要です。</p> <p>なお、合併市町村基本計画に掲げられた 8 路線以外の整備が必要な路線については、本市の道路整備計画へ位置付けされることを望みます。</p>
平成 25 年度の意見	

事業名	② 公共下水道整備事業	担当課	下水道建設課
事業概要	生活排水の適切な処理による市民の快適な生活環境の確保や公共用水域の水質の保全を図るため、地域の实情に応じた汚水処理施設等を整備する。		
●実施に向けた考え方			
合併協定書に基づき、平成21年3月に公共下水道全体計画の見直しを行い、併せて事業計画を変更し、事業計画区域内の整備を着実に進めている。さらに、区域内の整備が進んできたことなどから、平成25年3月に事業計画区域の追加変更を実施した。今後は、変更した事業計画区域内の整備を進めるため、事業の優先度や効果等を精査した上で、今回計上した実施計画に基づき、計画的に進めていく。			
●平成24年度までの進捗状況（平成25年3月31日見込）			
	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道污水管渠築造工事 特定環境保全公共下水道污水管渠築造工事 河内水再生センター増設工事 	<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道污水管渠築造工事 特定環境保全公共下水道污水管渠築造工事 河内水再生センター増設工事 	<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道污水管渠築造工事 特定環境保全公共下水道污水管渠築造工事
予算額	924百万円	674百万円	346百万円
実績累計	343.8ha	370.3ha	ha
進捗率※	52.9% (65.1%)	57.0% (70.1%)	% (%)
<p>※進捗率＝目標値の事業計画区域面積650.2haに対する実績累計の面積の割合 下段の（ ）は変更前の事業計画区域面積（528.0ha）に対する整備面積 今回追加区域：グリーンタウン地区（79.0ha）、下田原地区（43.2ha）</p>			
●平成25年度の取組み予定及び予算措置			
<p style="text-align: right;">【当初予算額 377百万円】</p> <ul style="list-style-type: none"> 公共下水道污水管渠築造工事（下岡本町ほか） 整備予定面積 8ha 特定環境保全公共下水道污水管渠築造工事（中岡本町ほか） 整備予定面積 3ha 河内水再生センター増設実施設計委託 大塚中継ポンプ場建設実施設計委託 			
平成24年度の答申内容	<p>公共下水道の整備は、快適な住環境の創出と豊かな自然環境を守り、河川の水質保全を図るためにも、たいへん身近で重要な事業であり、毎年度、着実に整備されております。</p> <p>今後も、計画的な整備を進めるとともに、公共下水道に接続していない地域住民に対しては、接続に向けた広報や啓発活動を行ってください。</p>		
平成25年度の意見			

事業名	③ 地域自治拠点整備事業	担当課	自治振興課								
事業概要	住民サービスの提供体制の充実および地域住民の活動スペースを確保するため、新たに地域自治センターを整備する。										
●実施に向けた考え方											
地域自治制度の検証等を踏まえ、地域自治センターに必要な機能や組織体制、施設規模等を整理したうえで、整備を行う。											
●平成24年度までの進捗状況（平成25年3月31日見込）											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成22年度</td> <td>・方針を踏まえ、地域行政機関の機能等について検討</td> </tr> <tr> <td>平成23年度</td> <td>・「第2次宇都宮市地区行政推進計画」に、地域自治センターと生涯学習センターの一体的整備を重点事業として位置づける</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>・地元住民による河内地区自治拠点施設建設促進委員会との意見交換を行いながら、地域自治センターと生涯学習センターの一体的整備の具体的な整備内容について検討</td> </tr> </tbody> </table>				年度	事業内容	平成22年度	・方針を踏まえ、地域行政機関の機能等について検討	平成23年度	・「第2次宇都宮市地区行政推進計画」に、地域自治センターと生涯学習センターの一体的整備を重点事業として位置づける	平成24年度	・地元住民による河内地区自治拠点施設建設促進委員会との意見交換を行いながら、地域自治センターと生涯学習センターの一体的整備の具体的な整備内容について検討
年度	事業内容										
平成22年度	・方針を踏まえ、地域行政機関の機能等について検討										
平成23年度	・「第2次宇都宮市地区行政推進計画」に、地域自治センターと生涯学習センターの一体的整備を重点事業として位置づける										
平成24年度	・地元住民による河内地区自治拠点施設建設促進委員会との意見交換を行いながら、地域自治センターと生涯学習センターの一体的整備の具体的な整備内容について検討										
●平成25年度 of 取組み予定及び予算措置											
【当初予算額34百万円】											
・河内地域自治センターと河内生涯学習センターの一体的な改築に向けた実施設計											

平成24年度の答申内容	<p>河内地域自治センターは、施設の老朽化などにより改築が急がれますが、その整備に関しては、検討すべき課題が多くありますので、地域の自治拠点としてふさわしい整備の場所・施設内容、利用方法など具体的な整備計画を早急に策定する必要があります。</p> <p>具体的な整備計画を策定する際には、災害時の防災拠点や地域文化・生涯学習の拠点としての機能を備えた有機的な整備計画となるように、地域住民との意思疎通が重要であると考えます。</p>
平成25年度の意見	

事業名	④ 小・中学校校舎整備事業	担当課	学校管理課
事業概要	地震発生時の生徒の安全確保や地域住民の応急避難場所の確保などを図るため、老朽度や耐震性などを踏まえながら、地域内の小・中学校の校舎整備を進める。		
●実施に向けた考え方			
<ul style="list-style-type: none"> 校舎の安全性の確保や機能復旧など、物理的な老朽化への対応、さらにバリアフリー化や耐震性を確保していくため、校舎の大規模改造を実施していく。 耐震化については、市耐震改修促進計画において平成27年度までに学校施設の耐震化を完了することとしている。 			
●平成24年度までの進捗状況（平成25年3月31日見込）			
	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容	・古里中学校校舎耐震補強工事及び工事監理	・岡本西小学校校舎耐震補強実施設計	・岡本西小学校校舎耐震補強工事及び岡本小学校校舎耐震補強実施設計
予算額	226百万円	10百万円	170百万円
実績累計 (進捗率)	2校〔田原小・古里中〕 (40%)	2校〔田原小・古里中〕 (40%)	3校〔田原小・岡本西小・古里中〕 (60%)
※進捗率＝目標値の校舎耐震化実施対象校5校に対する、校舎耐震工事完了校の割合			
●平成25年度の取組み予定及び予算措置			
<p style="text-align: right;">【平成24年度補正予算額72百万円】 【当初予算額7百万円】</p> <ul style="list-style-type: none"> 岡本小学校校舎耐震補強工事（平成24年度3月補正予算に計上し、繰越） 岡本小学校校舎耐震補強工事監理（平成24年度3月補正予算に計上し、繰越） 田原中学校校舎耐震補強実施設計 			
<p>※田原小学校 平成20年度耐震工事完了 古里中学校 平成22年度耐震工事完了</p>			
平成24年度の答申内容	<p>地区内の対象5校のうち2校の耐震補強工事が終了し、残りの3校についても目標年次である平成27年度までの整備完了に向け、今後とも、計画的な整備を望みます。</p> <p>また、学校は、災害時には地域住民の避難所となることから、それらに対応できる機能を備えた整備がすみやかに行われることを望みます。</p>		
平成25年度の意見			

事業名	⑥ 小・中学校プール整備事業	担当課	学校管理課
事業概要	体育の授業や部活動など教育環境の充実を図るため、老朽度や耐震性などを踏まえながら、地域内の小・中学校の体育施設の整備を進める。		
●実施に向けた考え方			
各学校施設の状況，必要性に応じ，予算の範囲内で順次対応。			
●平成24年度までの進捗状況（平成25年3月31日見込）			
	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容	—	・田原小学校プールろ過設備及び給排水ポンプ改修	岡本西小学校プール塗装工事
予算額	—百万円	10百万円	4百万円
●平成25年度 of 取組み予定及び予算措置			
・岡本小学校プールろ過設備改修			【当初予算額 9百万円】

平成24年度の答申内容	小・中学校のプールは，児童・生徒の体力向上を図るために必要不可欠な体育施設であるため，衛生面や安全面に配慮し，老朽化した施設の改修を計画的に進めることを望みます。
平成25年度の意見	

事業名	⑦ 中央公民館改修整備事業	担当課	生涯学習課
事業概要	市民の多様な学習ニーズに対応するとともに、学んだことを個性と魅力ある地域づくり活動に生かすことのできる場・機会を提供するため、老朽度や耐震性などを踏まえながら、生涯学習センターを整備する。		
●実施に向けた考え方			
河内生涯学習センターについては、老朽化への対応を行うとともに、ひとづくりとまちづくりの一体化を図るため、関係部局と連携し、必要な機能や組織体制、施設規模等を整理したうえで、地域自治センターと生涯学習センターを一体的に整備を行う。			
●平成24年度までの進捗状況（平成25年3月31日見込）			
	年度	事業内容	
	平成22年度	・方針を踏まえ、必要な機能及び規模等について、関係部局と検討	
	平成23年度	・「第2次宇都宮市地区行政推進計画」に、地域自治センターと生涯学習センターの一体的整備を重点事業として位置づける	
	平成24年度	・地元住民による河内地区自治拠点施設建設促進委員会との意見交換を行ないながら、地域自治センターと生涯学習センターの一体的整備の具体的な整備内容について検討	
●平成25年度の実施計画及び予算措置			
【当初予算額34百万円】			
・河内地域自治センターと河内生涯学習センターの一体的な改築に向けた実施設計			

平成24年度の答申内容	河内生涯学習センター（旧中央公民館）は、河内地域自治センターと一体的に整備することにより、地域拠点としての機能が十分に発揮され、地域住民の利便性の向上とともに、住民相互の情報交換の場などとして活発に活動が行われることが期待されます。 整備計画の策定に当たっては、地域住民の意見が反映されることを望みます。
平成25年度の意見	

事業名	⑨ 岡本駅西土地区画整理事業	担当課	北部区画整理事業課
事業概要	安全で快適な魅力ある都市環境づくりや機能的な市街地の形成を図るため、岡本駅西地区における土地区画整理事業を進める。		

●実施に向けた考え方

- ・地区住民の意向を把握しながら、仮換地指定の拡大を図り、広範囲にわたる複数箇所での建物等移転及び工事を行う。特に岡本駅西口広場の供用開始に合わせるため、広場にアクセスする都市計画道路整備を重点的に行う。
- ・国庫補助等安定的な財源確保に努めると共に、事業の効果的、効率的な推進を図る。
- ・事業の目的や整備効果について、戸別の仮換地交渉や建物移転交渉により明示すると共に、区画整理だよりの発行や出前相談会の開催を通し、地域住民に広く周知を行っていく。

●平成24年度までの進捗状況（平成25年3月31日見込）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容	・仮換地指定(4.0ha) ・建物移転(61棟) ・道路築造(369m) ・整地造成(18,969㎡)	・仮換地指定(4.0ha) ・建物移転(46棟) ・道路築造(491m) ・整地造成(9,638㎡)	・仮換地指定(2.3ha) ・建物移転(67棟) ・道路築造(637m) ・整地造成(20,481㎡)
予算額	1,194百万円	1,353百万円	1,454百万円
実績累計 (進捗率)	9,166百万円 (35.3%)	10,519百万円 (40.5%)	11,973百万円 (46.1%)

※進捗率＝目標値の事業費26,000百万円に対する実績累計の金額の割合

●平成25年度の見込み及び予算措置

【当初予算額 972百万円】

(主な事業)

道路築造工事	延長	863m (都市計画道路・区画道路)
岡本駅西口広場築造	面積	2,446㎡
整地工事	面積	16,875㎡

平成24年度の答申内容	<p>岡本駅西土地区画整理事業は、長期にわたり多額の財源が投入され、地域住民の理解と協力のもと、精力的な取り組みにより、着実に整備が進められております。</p> <p>今後も、地域住民の意見を取り入れながら、計画的な整備を進めるとともに、状況に応じて、整備区域外の市民に対しても、情報の提供がなされることを望みます。</p>
平成25年度の意見	

事業名	⑩ 岡本駅前周辺整備事業	担当課	北部区画整理事業課
事業概要	岡本駅周辺地区において、地域交流拠点にふさわしい自立性の高い地域の「顔」を形成するため、駅西口駅前広場の整備とあわせながら、駅関連施設の整備などを推進し、交通結節機能の強化を図る。		
●実施に向けた考え方			
<p>東西自由通路、橋上駅舎や東西駅前広場整備等の岡本駅周辺整備については、駅東西を一体的に捉えながら検討していくことが必要と考えており、岡本駅西土地区画整理事業の進捗状況や都市計画マスタープランを踏まえながら、岡本駅の交通結節機能の強化に向け、JR東日本を始めとする関係機関と協議調整を行いながら事業を推進していく。</p> <p>なお、駅舎や東西自由通路については、今後、JR東日本との協議が順調に進めば、平成26年度に工事着手し、駅西口広場の整備計画とあわせ早期の供用開始を目指す。</p>			
●平成24年度までの進捗状況（平成25年3月31日見込）			
	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 駅関連施設の整備内容の具体化に向けたJR東日本との協議 	<ul style="list-style-type: none"> 東西自由通路・橋上駅舎の基本設計 地域住民等へヒアリング調査を行い駅周辺地域の整備方針の作成と東西駅前広場の基本設計 	<ul style="list-style-type: none"> 東西自由通路・橋上駅舎の基本設計 東西自由通路・橋上駅舎の実施設計 東西駅前広場等の詳細設計
●平成25年度の実施予定及び予算措置			
【当初予算額 87.5百万円】			
<ul style="list-style-type: none"> 東西自由通路・橋上駅舎整備に関する実施設計【80百万円】（24年度からの継続） 岡本駅西口電線共同溝詳細設計【7.5百万円】 			

平成24年度の答申内容	<p>岡本駅前周辺地区は、宇都宮市都市計画マスタープランの全体構想において、本市北東部の地域交流拠点の一つに位置づけられていることから、早急に、整備に着手する必要があります。</p> <p>なお、整備に当たっては、岡本駅西土地区画整理事業の進捗状況に合わせるとともに、地域の意見が反映されることを望みます。</p>
平成25年度の意見	

事業名	⑪ 農村公園等整備事業	担当課	農林環境整備課								
事業概要	地域住民の連帯感を高めるとともに地域の活性化を促進するため、下田原南部地区の圃場整備事業地内に、住民交流の場となる農村公園などを整備する。										
●実施に向けた考え方											
農業集落に係る農村公園の整備については、住民の健康維持・増進及び地域の連帯感を醸成し、住みよい集落づくりの促進を図るものであることから、地元との協議の実施やワークショップ等を開催しながら住民参加型の計画作りを進めていく。											
●平成24年度までの進捗状況（平成25年3月31日見込）											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成22年度</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 下田原南部土地改良区（以下「土地改良区」という。）との打合せを実施（地元自治会への意向調査について）（7月） 意向調査の結果から、各自治会の考えを把握（8月） 意見のまとまった自治会と土地改良区の2者との打合せを実施（広場・駐車場・ビオトープ・農園などの設置要望有り）（11月） </td> </tr> <tr> <td>平成23年度</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 農村公園整備のあり方等について、土地改良区等との協議を実施。（2月） </td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 農村公園整備のあり方等について、地元自治会と意見交換（8月） </td> </tr> </tbody> </table>				年度	事業内容	平成22年度	<ul style="list-style-type: none"> 下田原南部土地改良区（以下「土地改良区」という。）との打合せを実施（地元自治会への意向調査について）（7月） 意向調査の結果から、各自治会の考えを把握（8月） 意見のまとまった自治会と土地改良区の2者との打合せを実施（広場・駐車場・ビオトープ・農園などの設置要望有り）（11月） 	平成23年度	<ul style="list-style-type: none"> 農村公園整備のあり方等について、土地改良区等との協議を実施。（2月） 	平成24年度	<ul style="list-style-type: none"> 農村公園整備のあり方等について、地元自治会と意見交換（8月）
年度	事業内容										
平成22年度	<ul style="list-style-type: none"> 下田原南部土地改良区（以下「土地改良区」という。）との打合せを実施（地元自治会への意向調査について）（7月） 意向調査の結果から、各自治会の考えを把握（8月） 意見のまとまった自治会と土地改良区の2者との打合せを実施（広場・駐車場・ビオトープ・農園などの設置要望有り）（11月） 										
平成23年度	<ul style="list-style-type: none"> 農村公園整備のあり方等について、土地改良区等との協議を実施。（2月） 										
平成24年度	<ul style="list-style-type: none"> 農村公園整備のあり方等について、地元自治会と意見交換（8月） 										
●平成25年度取組み予定及び予算措置											
<p style="text-align: right;">【当初予算額 ー 円】</p> <ul style="list-style-type: none"> 引き続き、農村公園整備のあり方等について、検討 											

平成24年度の答申内容	農村公園等の整備は、地元の自治会等の意向を踏まえて、協議を行いながら進めることを望みます。
平成25年度の意見	

事業名	⑫ 農道整備事業	担当課	農林環境整備課
事業概要	農業生産性の向上や農産物流通の合理化，また，地域住民の社会生活環境の改善を図るため，農道の整備を進める。		
●実施に向けた考え方			
農道整備については，毎年度，一定の額を予算化し，全市域を計画的に整備しており，今後も順次整備することを予定している。			
●平成24年度までの進捗状況（平成25年3月31日見込）			
	平成22年度	平成23年度	平成24年度
事業内容	農道舗装工事 (160m)	農道舗装工事 (285m)	農道舗装工事 (450m)
予算額	3,600千円	5,600千円	8,200千円
実績	713.8m	644m	482m
●平成25年度 of 取組み予定及び予算措置			
			【当初予算額 8.2百万円】
農道舗装工事 県単：下田原地区（延長＝270m）4.3百万円 市直：下ヶ橋地区（延長＝220m）3.9百万円			

平成24年度の答申内容	地域の重要な産業である農業の生産性の向上と農業経営の合理化のため，農道整備が順調に進められております。 今後も計画的に整備が推進されることを望みます。
平成25年度の意見	