

宮 学 管 第 4 6 8 号

平 成 2 5 年 1 2 月 1 3 日

文部科学大臣 殿

宇都宮市長 佐 藤 栄 一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

1 耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	84.8	84.8
中学校	84.4	84.4
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

耐震補強工事については、清原中央小学校において、平成23年度に平成22年度補正予算を活用した地震補強事業を予定していたが、東日本大震災の被害を受けたことから、震災復旧工事と併せ平成24年度以降に実施することとなった。また、耐震診断や補強設計において、改築による耐震化が望ましいと判定された、城山中学校(技術室)、雀宮中学校(北校舎)と、建築年度が古く、老朽化への対応が必要であった桜、雀宮中央、築瀬、宮の原小学校と旭中学校の体育館については、改築により耐震化を図った。

Is値0.3未満の施設については平成23年度までに工事が完了し、計画どおり平成22年度予算内での完了を達成することができた。Is値0.3以上の施設についても平成27年度までの完了を目標に耐震化を進めていく。

2防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

3教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

宮の原，国本中央，清原東の各小学校と雀宮中学校(南校舎)については，校舎の老朽化が著しいことから，老朽化対策として大規模改造工事を計画どおり実施した。
また，東小学校ほか42校の地デジ設備事業についても計画どおり実施した。

4施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

武道場整備については、城山、上河内、陽西の各中学校で新築工事を行った。旭中学校については体育館、プールの改築に併せて、武道場を合築により整備した。武道場が未整備の中学校は一条中学校のみとなり、今後計画されている移転改築に併せて計画を実施していく。また、桜小学校においては体育館の改築に併せてプールを整備した。

姿川第一小学校、雀宮中学校において、単独調理場の新增改築事業を計画し、計画どおり実施した。

2 事後評価の時期及び方法について

平成21年度～23年度に実施した事業について、本市教育委員会において事後評価を行い、現在公表している本市の耐震化状況に併せて、本市ホームページに掲載する予定である。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、概ね予定どおりに実施し、危険性の高い I_s 値0.3未満の建物については耐震化を完了させた。現在、耐震化のされていない建物についても、平成27年度までに完了させることを目標としている。なお、建築年次が古く、老朽化が著しい体育館については改築により耐震化を図る。

今後は、躯体の耐震化に加え、吊り天井の落下防止対策など、非構造部材の耐震化を図っていく。また、改築時期の集中が予想されることから、改築とともに、適正な時期に大規模改造工事を実施するなど、老朽化の解消と施設の長寿命化を図り、教育環境の充実を図っていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成21～23年度

4 個別事業一覧

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
東小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成21年11月11日				
城東小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成21年10月2日				
城東小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年8月31日				
岡本西小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年12月25日				
陽北中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成21年10月30日				
城山中学校	①	0205	(特)地震改築	校	S	○	平成22年3月3日				
姿川中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成21年10月2日				
晃陽中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成21年11月10日				
宮の原小学校(I期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年3月18日				
桜小学校(II期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成22年2月23日				
桜小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成22年2月23日				
雀宮中学校(I期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	平成23年3月2日				
雀宮中学校(I期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成23年3月2日				

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成21～23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
雀宮中学校(I期工事)	④	1201	単独校調理場(新增築)	—	R	○	平成23年3月2日					
雀宮中学校(I期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	○	平成23年3月2日					
城山中学校	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	S	○	平成22年2月22日					
五代小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成22年10月12日					
五代小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	平成22年10月12日					
一条中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年1月25日					
中央小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成23年2月4日					
中央小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年2月4日					
中央小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成23年2月4日					
一条中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年1月25日					
古里中学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	○	平成22年10月27日					
古里中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年10月27日					
田原中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年1月21日					

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成21～23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
宝木中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年10月19日					
鬼怒中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年10月8日					
宝木小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年9月24日					
上河内中学校	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	S	○	平成22年10月27日					
雀宮中央小学校	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成23年2月7日					
雀宮中学校(I期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年3月2日					
雀宮中学校(I期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成23年3月2日					
陽東中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成22年12月9日					
陽東中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年12月9日					
東小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
錦小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
御幸が原小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
平石北小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成21～23年度

4 個別事業一覧

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
清原中央小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
清原東小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
瑞穂台小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
戸祭小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
明保小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
細谷小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
宝木小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
富屋小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
晃宝小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
国本中央小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
篠井小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
緑が丘小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
姿川中央小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成21～23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
陽光小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				
五代小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				
中央小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				
昭和小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				
姿川第二小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				
豊郷南小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				
峰小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				
西原小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				
富士見小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				
一条中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				
陽東中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				
清原中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				
横川中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日				

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成21～23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
瑞穂野中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
国本中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
城山中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
晃陽中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
古里中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
河内中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
田原小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
岡本北小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
岡本西小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
岡本小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
白沢小学校	③	2202	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
田原西小学校	③	2203	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					
上河内東小学校	③	2204	地デジ設備	校	R	○	平成22年8月12日					

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成21～23年度

4 個別事業一覧

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
雀宮中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年3月2日					
雀宮中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成23年3月2日					
宮の原小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年3月18日					
宮の原小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成23年3月18日					
雀宮中学校(Ⅱ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	平成23年3月2日					
雀宮中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成23年3月2日					
雀宮中学校(Ⅱ期工事)	④	1201	単独校調理場(新增築)	—	R	○	平成23年3月2日					
雀宮中学校(Ⅱ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	○	平成23年3月2日					
横川中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年10月25日					
陽光小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成21年12月12日					
雀宮東小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成23年10月25日					
晃陽中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年11月10日					
姿川中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年10月2日					

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成21～23年度

4 個別事業一覧

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年11月11日	東日本大震災において建物が被災し、耐震補強工事が行えなくなった。災害復旧を含め改めて調査、設計を行った後、復旧工事と併せ耐震化工事を行う。	取下	平成23年6月2日	平成23年6月2日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
平石中央小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年11月10日				
瑞穂野北小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年11月22日				
今泉小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成23年10月5日				
清原中央小学校	①	0501	地震補強	校	R	×					
横川東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年11月8日				
瑞穂台小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成23年10月31日				
豊郷中央小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年12月5日				
国本中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年10月26日				
陽西中学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	○	平成23年10月28日				
陽東中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成23年11月8日				
国本中央小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年3月29日				

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成21～23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
姿川第一小学校	④	1201	単独校調理場(新增築)本体	—	R	○	平成24年11月30日					
姿川第一小学校	④	1201	単独校調理場(新增築)炊飯	—	R	○	平成24年11月30日					
陽西中学校	④	1401	中学校武道場(新築)柔剣道場	—	S	○	平成25年2月26日					
陽西中学校	④	1404	中学校武道場(増改築)弓道場	—	S	○	平成25年2月26日					
築瀬小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成24年11月6日					
築瀬小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成24年11月6日					
西原小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成25年2月26日					
昭和小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月5日					
錦小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月12日					
清原南小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年11月3日					
清原東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年3月29日					
清原東小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年3月29日					
横川中央小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年12月6日					

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 **計画作成主体** 宇都宮市

3 **計画期間** 平成21～23年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
横川西小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年12月12日					
豊郷中央小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年12月8日					
富屋小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月6日					
姿川中央小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成24年12月10日					
雀宮中央小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年12月11日					
雀宮南小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月30日					
雀宮南小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年12月13日					
緑が丘小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月7日					
宮の原小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成25年3月29日					
宮の原小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成25年3月29日					
石井小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月9日					
御幸が原小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年12月18日					
陽光小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年12月19日					

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成21～23年度

4 個別事業一覧

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
岡本西小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月12日				
旭中学校(I期工事)	①	0204	危険改築	屋	R	○	平成25年3月29日				
旭中学校(I期工事)	①	0202	不適格改築	屋	R	○	平成25年3月29日				
旭中学校(I期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)一般	—	R	○	平成25年3月29日				
旭中学校(I期工事)	④	1401	中学校武道場(新築)柔剣道場	—	R	○	平成25年3月29日				
旭中学校(I期工事)	④	1403	中学校武道場(新築)弓道場	—	R	○	平成25年3月29日				
陽南中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月6日				
宝木中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年11月6日				