

宮 学 管 第 5 2 5 号
平 成 2 8 年 1 2 月 7 日

文部科学大臣 殿

宇都宮市長 佐藤 栄一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	96.8	96.3
中学校	94.1	94.1
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

耐震性能が低い小中学校の校舎及び屋内運動場において、地震補強事業を実施した。
耐震性能が低く、老朽化している小中学校の屋内運動場において、改築事業を実施した。
上記改築事業や災害復旧事業に伴い、校庭に仮設校舎を建設する等、校庭の環境が著しく低下した小中学校において、屋外教育環境整備事業を実施した。
今後は、構造体の耐震化事業を出来るかぎり早期に完了させるとともに、非構造部材の耐震化についても、計画的に実施していく。
(小学校の耐震化率目標である96.8%については誤記であり、96.3%が正しかったため、目標は達成できた。)

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

-

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

清原中央小学校、清原東小学校において、東日本大震災により校舎が被災したため、災害復旧事業と併せて大規模改造事業を実施した。
国本中央小学校において、老朽化した校舎の大規模改造事業を実施した。
東小学校において、校舎の耐震化と併せて大規模改造事業を実施した。
今後は、建築後40年以上を経過した学校施設について、老朽化への対策および現代の教育内容に応じた施設を整備するため、計画的に大規模改造事業を実施できるよう、整備内容等について検討していく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

豊郷南小学校、石井小学校において、屋内運動場の改築に併せて、学校クラブハウスを整備した。
旭中学校において、屋内運動場の改築に併せて、学校クラブハウス、プール、柔剣道場、弓道場を整備した。
一条中学校において、学校の移転改築に併せて、単独校調理場、学校クラブハウス、プール、柔剣道場、弓道場を整備している。
今後は、一条中学校の移転改築事業を引き続き実施していくとともに、屋内運動場等の改築等に併せて、効率的な施設整備を引き続き検討していく。

2 事後評価の時期及び方法について

計画期間終了後に、教育委員会事務局学校管理課内で事後評価を実施した。併せて、次期施設整備計画の内容を検討した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
今後は喫緊の課題である耐震化事業を重点的に実施するとともに、老朽化対策事業などの事業についても、計画的に実施していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
陽南小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年12月5日				
清原中央小学校(Ⅰ期)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年5月13日				
清原中央小学校(Ⅱ期)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年5月13日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
清原中央小学校(Ⅰ期)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年5月13日				
清原中央小学校(Ⅱ期)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年5月13日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
豊郷南小学校(Ⅰ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成26年3月28日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
豊郷南小学校(Ⅰ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年3月28日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
豊郷南小学校(Ⅰ期)	④	1601	学校クラブハウス		S	○	平成26年3月28日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
姿川中央小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月12日				
石井小学校(Ⅰ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成26年3月27日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
石井小学校(Ⅰ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年3月27日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
石井小学校(Ⅰ期)	④	1601	学校クラブハウス		S	○	平成26年3月27日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
国本中央小学校(Ⅱ期)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年9月20日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
峰小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月12日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
清原北小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
清原東小学校(Ⅱ期)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年1月29日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
清原東小学校(Ⅱ期)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年1月29日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
横川東小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年9月5日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
姿川第二小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月12日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
瑞穂台小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月12日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
岡本小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月6日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
姿川中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年3月18日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
上河内中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月3日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
宮の原小学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成25年10月11日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
宮の原小学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成25年10月11日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
旭中学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成26年1月31日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
旭中学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成26年1月31日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
旭中学校(Ⅱ期)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成26年1月31日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
旭中学校(Ⅱ期)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成26年1月31日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
旭中学校(Ⅱ期)	④	1403	中学校武道場(弓道場)新築	—	R	○	平成26年1月31日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
豊郷南小学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成26年3月28日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
豊郷南小学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年3月28日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
豊郷南小学校(Ⅱ期)	④	1601	学校クラブハウス		S	○	平成26年3月28日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
石井小学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成26年3月27日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
石井小学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年3月27日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
石井小学校(Ⅱ期)	④	1601	学校クラブハウス		S	○	平成26年3月27日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月21日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
東小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年11月21日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
今泉小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月5日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
清原中央小学校(Ⅲ期)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年5月13日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
清原中央小学校(Ⅲ期)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年5月13日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
若松原中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年1月30日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
上河内中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年11月18日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
錦小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年10月23日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
清原東小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成27年3月6日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
豊郷中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月12日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
田原中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月5日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
西小学校(I期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成26年10月10日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
西小学校(I期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年10月10日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
姿川第一小学校(I期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成26年10月8日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
姿川第一小学校(I期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年10月8日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
緑が丘小学校(I期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成26年10月1日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
緑が丘小学校(I期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年10月1日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
一条中学校(I期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成28年4月に事業完了予定。
一条中学校(I期)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成28年4月に事業完了予定。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 **計画作成主体** 宇都宮市

3 **計画期間** 平成24年度～平成26年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
一条中学校(Ⅰ期)	④	1202	単独校調理場(改築)		R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成28年4月に事業完了予定。
一条中学校(Ⅰ期)	④	1301	学校水泳プール(屋外)		S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成28年4月に事業完了予定。
一条中学校(Ⅰ期)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築		R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成28年4月に事業完了予定。
一条中学校(Ⅰ期)	④	1601	学校クラブハウス		R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成28年4月に事業完了予定。
陽西中学校(Ⅰ期)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成26年10月7日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
陽西中学校(Ⅰ期)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成26年10月7日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
東小学校(Ⅰ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年12月に事業完了予定。
東小学校(Ⅰ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年12月に事業完了予定。
西小学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年11月に事業完了予定。
西小学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年11月に事業完了予定。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 **計画作成主体** 宇都宮市

3 **計画期間** 平成24年度～平成26年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
清原東小学校	①	0801	屋外教育環境(グラウンド)			○	平成26年10月28日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
姿川第一小学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年8月に事業完了予定。
姿川第一小学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年8月に事業完了予定。
緑が丘小学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年7月に事業完了予定。
緑が丘小学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年7月に事業完了予定。
宮の原小学校	①	0801	屋外教育環境(グラウンド)			○	平成26年10月28日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
旭中学校	①	0801	屋外教育環境(グラウンド)			○	平成27年2月12日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
陽西中学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成28年2月に事業完了予定。
陽西中学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成28年2月に事業完了予定。
一条中学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成28年4月に事業完了予定。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
一条中学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成28年4月に事業完了予定。
一条中学校(Ⅱ期)	④	1202	単独校調理場(改築)		R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成28年4月に事業完了予定。
一条中学校(Ⅱ期)	④	1301	学校水泳プール(屋外)		S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成28年4月に事業完了予定。
一条中学校(Ⅱ期)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築		R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成28年4月に事業完了予定。
一条中学校(Ⅰ期)	④	1404	中学校武道場(弓道場)改築		S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成28年4月に事業完了予定。
一条中学校(Ⅱ期)	④	1601	学校クラブハウス		R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成28年4月に事業完了予定。
東小学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成27年12月に事業完了予定。
東小学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成27年12月に事業完了予定。
西小学校(Ⅲ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成27年11月に事業完了予定。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 **計画作成主体** 宇都宮市

3 **計画期間** 平成24年度～平成26年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
西小学校(Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成27年11月に事業完了予定。
清原中央小学校	①	0801	屋外教育環境(グラウンド)			○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成27年9月に事業完了予定。
富屋小学校(Ⅰ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成28年9月に事業完了予定。
富屋小学校(Ⅰ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成28年9月に事業完了予定。
姿川第一小学校(Ⅲ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成27年8月に事業完了予定。
姿川第一小学校(Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成27年8月に事業完了予定。
緑が丘小学校(Ⅲ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成27年7月に事業完了予定。
緑が丘小学校(Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成27年7月に事業完了予定。
一条中学校(Ⅲ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成28年4月に事業完了予定。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 **計画作成主体** 宇都宮市

3 **計画期間** 平成24年度～平成26年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
一条中学校(Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成28年4月に事業完了予定。
陽西中学校(Ⅲ期)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成28年2月に事業完了予定。
陽西中学校(Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成27年2月19日	平成27年2月19日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成28年2月に事業完了予定。
豊郷南小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成26年3月28日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
石井小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成26年3月27日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
宮の原小学校(Ⅱ期)	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成25年10月11日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
旭中学校(Ⅱ期)	⑤	0104	中屋	屋	R	○	平成26年1月31日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
西小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年11月に事業完了予定。
緑が丘小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年7月に事業完了予定。
姿川第一小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年8月に事業完了予定。
東小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年12月に事業完了予定。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 **計画作成主体** 宇都宮市

3 **計画期間** 平成24年度～平成26年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
一条中学校	⑤	0104	中屋	屋	R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成28年4月に事業完了予定。
陽西中学校	⑤	0104	中屋	屋	R	○	平成27年3月31日(繰越)		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。平成28年2月に事業完了予定。