

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
1. 施工体制	1. 施工体制一般	<input type="checkbox"/> 施工体制が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 施工体制が優れている。	<input type="checkbox"/> 施工体制が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 施工体制が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 施工体制が適切である。	<input type="checkbox"/> 施工体制がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 施工体制が不適切である。
	評価値 50%	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 品質管理体制が、書面に適切に記載されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 安全管理体制が、書面に適切に記載されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 現場の施工体制（品質管理、安全管理を含む）が、書面と一致している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 建設業退職金共済制度（建退共）の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え実施している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
II. 配置技術者	（現場代理人等）	<input type="checkbox"/> 配置技術者として特に優れている。	<input type="checkbox"/> 配置技術者として優れている。	<input type="checkbox"/> 配置技術者として特に良好である。	<input type="checkbox"/> 配置技術者として良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 配置技術者として適切である。	<input type="checkbox"/> 配置技術者としてやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 配置技術者として不適切である。
	評価値 55.6%	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人として、工事全体の把握ができています。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人として、監督職員への報告、協議等を書面で行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 工事請負契約書第19条に基づく設計図書の照査を行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 書類及び資料が適切に整理されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 主任（監理）技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工等に伴う提案又は工夫をもって工事を進めている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	<input type="checkbox"/> 施工管理が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 施工管理が優れている。	<input type="checkbox"/> 施工管理が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 施工管理が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 施工管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 施工管理がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 施工管理が不適切である。
	評価値 57.1%	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 契約書第19条に基づく設計図書の見直し結果について、協議を行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書が、工事着手前（計画内容に変更が生じた場合を含む）に提出されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を適切に行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 現場内での整理整頓が、日常的に行われている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 使用する建築材料（以下「材料」という。）・設備機材（以下「機材」という。）の調達計画及び搬入後の管理が適切である。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 社内検査が計画的に行われている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
	II. 工程管理	<input type="checkbox"/> 工程管理が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 工程管理が優れている。	<input type="checkbox"/> 工程管理が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 工程管理が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 工程管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 工程管理がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 工程管理が不適切である。
	評価値 50%	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 実施工程表が工事着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 工程のフォローアップを実施し、請負者の責により関連工事及び入居官署等に対し、影響を及ぼす工程の遅れがない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 受注者の責による夜間や休日の作業がない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 休日・代休の確保を行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 近隣住民（入居官署等を含む）との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
III. 安全対策	<input type="checkbox"/> 安全対策が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 安全対策が優れている。	<input type="checkbox"/> 安全対策が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 安全対策が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 安全対策が適切である。	<input type="checkbox"/> 安全対策がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 安全対策が不適切である。	
評価値 55.6%	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 災害防止（工事安全）協議会等を設置し、1回/月以上活動し、記録が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 店社パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者は正指示している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 安全教育・安全訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録を整備している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 過積載防止に十分に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。	
IV. 対外関係	<input type="checkbox"/> 対外関係が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 対外関係が優れている。	<input type="checkbox"/> 対外関係が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 対外関係が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 対外関係が適切である。	<input type="checkbox"/> 対外関係がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 対外関係が不適切である。	
評価値 50%	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 工事施工にあたり、近隣住民（入居官署等を含む）と適切に協議及び調整を行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 引渡し時に入居官署に対し、保安管理について適切な説明を行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 近隣住民（入居官署等を含む）対策を実施し、苦情がない。または苦情に対して適切な対応を行い、以後のトラブルがない。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 現場のイメージアップに、取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。	

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用

●下記の該当項目をチェック

審査項目	細別	1. 創意工夫キーワード一覧表 (創意工夫が多く見られるリスト)
5. 創意工夫 【軽微なもの】	I. 創意工夫 キーワード評価 ●建築工事	●準備・後片づけ関係 <input type="checkbox"/> 1. 測量・位置出しにおける工夫 <input type="checkbox"/> 2. 現地調査方法の工夫 <input type="checkbox"/> 3. その他 理由： 【詳細評価内容】
		●施工関係 <input type="checkbox"/> 4. 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 <input type="checkbox"/> 5. 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取り組み <input type="checkbox"/> 6. 土工事, 地業工事, 鉄骨建て方, コンクリート工事等の施工関係の工夫 <input type="checkbox"/> 7. 建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫 <input type="checkbox"/> 8. 電気設備工事等の配線, 配管等の工夫 <input type="checkbox"/> 9. 暖冷房衛生設備工事等の配管, ダクト等の工夫 <input type="checkbox"/> 10. 照明・視界確保等の工夫 <input type="checkbox"/> 11. 仮排水, 仮道路, 迂回路等の計画・施工の工夫 <input type="checkbox"/> 12. 運搬車両・施工機械等の工夫 <input type="checkbox"/> 13. 型枠, 足場, 山留め等の仮設関係の工夫 <input type="checkbox"/> 14. 施工管理及び品質向上等の工夫 <input type="checkbox"/> 15. プレバブ工法等の採用による工期短縮等の工夫 <input type="checkbox"/> 16. 仮設施工等の工夫 <input type="checkbox"/> 17. 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫 <input type="checkbox"/> 18. 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> 19. 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> 20. その他 理由： 【詳細評価内容】
		●品質関係 <input type="checkbox"/> 21. 集計ソフト等の活用と工夫 <input type="checkbox"/> 22. 躯体工事の品質管理の工夫 <input type="checkbox"/> 23. 建築材料・機材の検査・試験に関する工夫 <input type="checkbox"/> 24. 施工の検査・試験に関する工夫 <input type="checkbox"/> 25. 品質記録方法の工夫 <input type="checkbox"/> 26. その他 理由： 【詳細評価内容】
		●安全衛生関係 <input type="checkbox"/> 27. 安全仮設備等の工夫 (落下物, 墜落・転落, 挟まれ, 看板, 立入禁止柵, 手摺り, 足場等) <input type="checkbox"/> 28. 安全衛生教育, 技術向上講習会等, ミーティング, 安全パトロール等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 29. 現場事務所, 休憩所等の環境向上の工夫 <input type="checkbox"/> 30. 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫 <input type="checkbox"/> 31. 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫 <input type="checkbox"/> 32. 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫 <input type="checkbox"/> 33. 作業時における作業環境改善等の工夫 <input type="checkbox"/> 34. ゴミの減量化, アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 <input type="checkbox"/> 35. その他 理由： 【詳細評価内容】
		●施工管理関係 <input type="checkbox"/> 36. 出来形の管理等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 37. 施工計画書または写真記録等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 38. 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫 <input type="checkbox"/> 39. CAD, 施工管理ソフト等の活用 <input type="checkbox"/> 40. CALSを活用した施工管理の工夫 <input type="checkbox"/> 41. その他 理由： 【詳細評価内容】
		●その他 <新技術活用>※新技術に関する下記3項目での加点は最大3点とする。 <input type="checkbox"/> 42. NETIS登録技術のうち, 試行技術を活用した (1.5点) <input type="checkbox"/> 43. 活用した試行技術が少実績優良技術もしくは, 当該工事において発注者による活用効果調査結果の総合評価点が120点以上の場合 (1.5点) <input type="checkbox"/> 44. NETIS登録技術 (試行技術を除く) のうち, 『有用とされる技術』を活用するか, 『有用とされる技術』以外の技術を活用した結果, 当該工事において発注者による活用効果調査の総合評価点が120点以上の場合 (3点) <input type="checkbox"/> 45. その他 理由： <input type="checkbox"/> 46. その他 理由： 【詳細評価内容】
	(最大5点)	評点: 0点

※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

※2. 該当する数と重みを勘案して評価する。1項目0.7点とするが, 項目により1.5, 3点で評価し, 計を四捨五入し最大5点の加点評価とする。

※3. 上記の審査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば, その他に具体的内容を記載して加点する。なお, 検査員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。

※4. 入札時の総合評価の提案に係る項目は評価しない。

※5. レ点を付した評価対象項目について, 評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

考 査 項 目	法令遵守等の該当項目一覧表			
8. 法令遵守等	措 置 内 容	措置点数		総合点数
<input type="radio"/>	1. 入札参加停止 3ヶ月以上	- 20 点		0
<input type="radio"/>	2. 入札参加停止 2ヶ月以上3ヶ月未満	- 15 点		0
<input type="radio"/>	3. 入札参加停止 1ヶ月以上2ヶ月未満	- 13 点		0
<input type="radio"/>	4. 入札参加停止 2週間以上1ヶ月未満	- 10 点		0
<input type="radio"/>	5. 文書注意（「宇都宮市入札参加停止等措置要領の運用について」に基づく文書注意をいう）	- 8 点		0
<input type="radio"/>	5. 口頭注意（「宇都宮市入札参加停止等措置要領の運用について」に基づく口頭注意をいう）	- 5 点		0
<input type="radio"/>	7. 工事関係者事故または公衆災害等が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微のため、「宇都宮市入札参加停止等措置要領の運用について」に基づく口頭注意以上の処分が行われなかった場合やその他の法令等を守らなかった場合。（事故の原因が作業員個人の責に帰すべきものや第三者の行為によるものである場合を除く。）	- 3 点		0
<input type="checkbox"/>	8. 総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合（措置点数記入）	点	(-1点~-8点)	0
<input type="checkbox"/>	9. 総合評価落札方式において、市内業者の施工割合が守られなかった場合（措置点数記入）	点		0
<input checked="" type="radio"/>	10. 該当項目なし			
		減点	0点	
<p>本評価項目（8.法令遵守等）で評価する場合は、施工にあたって工事関係者が、下記の項目に該当し上表の措置があった場合に適用する。</p> <p>なお、「工事の施工にあたり」とは、の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定し、「工事関係者」とは当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。</p> <p>①「宇都宮市入札参加停止等措置要領」別表第1、第2及び第3の措置基準に該当する場合。</p> <p>②「宇都宮市入札参加停止等措置要領の運用について」に該当する場合。</p> <p>③監督員から文書（工事打ち合わせ簿等）等による改善指示等（通知・指示）を行った場合。（「審査項目別運用表」の適用欄参照）</p> <p>④総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等は、上表8、9により工事成績評定点を減点する。</p> <p>【判断基準】 結果的に不履行が確認された場合及び履行性に疑義のある場合（竣工時に書面で確認できない場合は、履行性に疑義のある場合と同様とする。）、及び市内業者の施工割合が達成できなかった場合。</p> <p>【減点基準】 不履行及び履行性に疑義のある項目が</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総合評価施工計画に記載された項目の2割以上の場合 - 3点（軽微相当） ・総合評価施工計画に記載された項目の5割以上の場合 - 5点（口頭注意相当） ・総合評価施工計画に記載された項目の8割以上の場合 - 8点（文書注意相当） <p>市内業者の施工割合が達成できなかった場合 - 2点</p>				

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
2. 施工状況	1. 施工管理	<input type="checkbox"/> 施工管理が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 施工管理が優れている。	<input type="checkbox"/> 施工管理が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 施工管理が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 施工管理が適切である。	<input type="checkbox"/> 施工管理がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 施工管理が不適切である。
	評価値 54.5%	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 契約書19条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 一工程の施工の確認の報告が、適切に行われていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工事の関係書類及び資料の整理がよい。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示に従わなかった。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	<input type="checkbox"/> 出来形が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 出来形が優れている。	<input type="checkbox"/> 出来形が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 出来形が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 出来形が適切である。	<input type="checkbox"/> 出来形がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 出来形が不適切である。
	● 営繕工事 評価値 50%	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 出来形の管理方法が、工夫されていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場における出来形が、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 監督職員が文書で改善指示を行い改善された。該当すれば…d	<input type="checkbox"/> 検査員が契約書第32条に基づく修補指示を行った。該当すれば…e

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 建築物工事 (新築) 評価値 57.1% 工事比率 0.00	<input type="checkbox"/> 品質が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 品質が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 品質が適切である。	<input type="checkbox"/> 品質がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である。
	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 内外仕上げ工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> その他の工事（躯体・内外仕上げを除く）における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 その他 理由：	<input type="checkbox"/> 監督職員が文書で改善指示を行い改善された。 該当項目があれば…d	<input type="checkbox"/> 検査員が契約書第32条に基づく修補指示を行った。 該当項目があれば…e					
	III. 出来ばえ 建築物工事 (新築) 評価値 100% 工事比率 0.00	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 全体的な完成度が適切である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が劣っている。	
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 関連工事（工種）又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 材料・製品の割付や通り等がよく、全体的な出来ばえが良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 保全に配慮した施工がなされている。 その他 理由：	評価対象項目数が2項目以下の場合は、全て該当してもc評価。	<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。					

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が特に良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 品質が良好である。	<input type="checkbox"/> 品質が適切である。	<input type="checkbox"/> 品質がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である。
	建築工事 (改修) 評価値 60% 工事比率 0.00	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 内外仕上げ工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他の工事(躯体・内外仕上げを除く)における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 監督職員が文書で改善指示を行い改善された。 該当項目があれば…d	<input type="checkbox"/> 検査員が契約書第32条に基づく修補指示を行った。 該当項目があれば…e
III. 出来ばえ	建築工事 (改修)	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 全体的な完成度が適切である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が劣っている。	
	評価値 100% 工事比率 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 既存部分や関連工事との調整がなされ全体に調和が良い仕上である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 建築物の通り、形状が良い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 仕上げの均一性、平坦性が良い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 機能面での配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 防水の納まりが良好である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 建具の取り付け、作動が良い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 関連工事との取り合いが良い。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。				評価対象項目数が2項目以下の場合、全て該当しても評価。	<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。	

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e																												
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 品質が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 品質が適切である。	<input type="checkbox"/> 品質がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である。																												
	塗装工事 評価値 11.1% 工事比率 0.00	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> ケレンを入念に実施していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> 天候状況の確認、気温及び湿度、風速等の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一状態にしてから使用していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 その他 理由： ●品質関係の試験結果のばらつきと評価値から、下記の判断基準を基にして判断し判断基準ランクを入力すること。					<input type="checkbox"/> 監督職員が文書で改善指示を行い改善された。 <input type="checkbox"/> 検査員が契約書第32条に基づく修補指示を行った。																													
	判断基準ランク	●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </table> (注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきでの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。					評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c		
評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	50%以下	80%以下	80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
	III. 出来ばえ	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 全体的な完成度が適切である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が劣っている。																													
	塗装工事 (工場塗装を除く) 評価値 100% 工事比率 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 塗装の均一性が良い。 <input checked="" type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がされている。 <input type="checkbox"/> 補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> ケレンの施工状況が良好である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。					<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。																													

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が特に良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 品質が良好である。	<input type="checkbox"/> 品質が適切である。	<input type="checkbox"/> 品質がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である。
	解体工事 評価値 60% 工事比率 0.00	「評価対象項目」 【共通】 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 分別、再資源化を適切に実施している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工計画書に定められた計画により管理されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物の処理が適切である。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 請負者の管理記録が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不可視部分の写真記録が適正である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 監督職員が文書で改善指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 検査員が契約書第32条に基づく修補指示を行った。
III. 出来ばえ	解体工事	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 全体的な完成度が適切である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が劣っている。	
	評価値 50% 工事比率 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> きめ細やかな施工がされている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 既存部分や関連設備との調整がなされている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 取壊し後の整地等仕上がりの状態が良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 取壊し対象（リサイクル材、産業廃棄物等）の散乱等がなく処理が適切である。					<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。	

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

考査項目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 品質が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 品質が適切である。	<input type="checkbox"/> 品質がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である。
	電気設備・受変電設備工事	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工の品質が、適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 監督職員が文書で改善指示を行い改善された。 該当項目があれば…d	<input type="checkbox"/> 検査員が契約書第32条に基づく修補指示を行った。 該当項目があれば…e
	評価値 50%							
	工事比率 1.00							
	III. 出来ばえ	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 全体的な完成度が適切である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が劣っている。	
	電気設備・受変電設備工事	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 関連工事（工種）又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策が優れている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。	
	評価値 100%							
	工事比率 1.00							

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 品質が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 品質が適切である。	<input type="checkbox"/> 品質がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である。
	暖冷房衛生設備・機械設備工事 評価値 50% 工事比率 0.00	「評価対象項目」 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工の品質が、適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 監督職員が文書で改善指示を行い改善された。 該当項目があれば…d	<input type="checkbox"/> 検査員が契約書第32条に基づく修補指示を行った。 該当項目があれば…e
III. 出来ばえ	暖冷房衛生設備・機械設備工事	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 全体的な完成度が適切である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が劣っている。	
	評価値 100% 工事比率 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 関連工事（工種）又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 機器またはシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策が優れている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> その他 理由：					<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。	

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が優れている。	<input type="checkbox"/> 品質が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 品質が良好である。	<input type="checkbox"/> 品質が適切である。	<input checked="" type="checkbox"/> 品質がやや不適切である。	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である。
	その他の工事 又は 合併工事 評価値 0%	「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由					<input type="checkbox"/> 監督職員が文書で改善指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 検査員が契約書第32条に基づく修補指示を行った。
III. 出来ばえ	III. 出来ばえ	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が優れている。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が特に良好である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 全体的な完成度が適切である。	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が劣っている。	/
	その他の工事 又は 合併工事 評価値 0%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由					<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。	

審査項目	細別	技術力キーワード一覧表	【評価技術事例】
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応 キーワード評価 ●建築工事	●建物規模への対応（下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。） <input checked="" type="checkbox"/> 1. 延べ面積10,000m ² 以上の建物 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物 <input type="checkbox"/> 3. 大空間のホール等を有する建物 <input type="checkbox"/> 4. その他（ <u>該当があればチェックして理由を記入。</u> ） 理由： 記入⇒【詳細評価内容】	
		●建物固有の機能の難しさへの対応（下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。） （右欄評価技術事例を参考に該当項目をチェック） <input type="checkbox"/> 5. 対象建物の耐震レベル <input type="checkbox"/> 6. 建物機能の特殊性 <input type="checkbox"/> 7. その他 理由： 【詳細評価内容】	【評価技術事例】 ・建築工事で官庁施設の総合耐震計画基準においてI類及びA類に属する工事 ・電気又は暖冷房衛生設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事 ・研究施設、美術館等、特殊機能・設備のある建物
		●建物固有の施工技術の難しさへの対応（下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。） （右欄評価技術事例を参考に該当項目をチェック） <input checked="" type="checkbox"/> 8. 建築材料、設備機材、工法について提案がある場合【総合評価における技術提案は除く】 <input type="checkbox"/> 9. 設計条件として、工法、材料および設備システム（機材を含む）の特殊性 <input type="checkbox"/> 10. 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合 <input type="checkbox"/> 11. その他 理由： 記入⇒【詳細評価内容】	【評価技術事例】 ・パイロット工事。又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事。 ・特殊な工法及び材料等を採用した工事 ・特殊な設備システムを採用した工事 ・免震装置を設ける工事 ・大規模な山留め工法が必要な工事 ・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り直しを行う工事 ・仮設備等を設け、システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛替え等を必要とする改修工事
		●厳しい自然・地盤条件への対応（下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。） （右欄評価技術事例を参考に該当項目をチェック） <input type="checkbox"/> 12. 湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時） <input type="checkbox"/> 13. 軟弱地盤、支持地盤の影響 <input type="checkbox"/> 14. 雨・雪・風・気温等の影響 <input type="checkbox"/> 15. その他 理由： 【詳細評価内容】	【評価技術事例】 ・地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備が必要な工事。 ・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事 ・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事。
		●厳しい周辺環境等、社会条件への対応（下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。） （右欄評価技術事例を参考に該当項目をチェック） <input type="checkbox"/> 16. 地中埋設物等の作業障害 <input type="checkbox"/> 17. 工事の影響に配慮すべき建物等の近接物 <input type="checkbox"/> 18. 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮 <input type="checkbox"/> 19. 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 <input type="checkbox"/> 20. その他 理由： 【詳細評価内容】	【評価技術事例】 ・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事 ・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事 ・場内に汚水処理装置（水替え）を必要とする工事 ・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められている工事 ・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整を行った工事
		●施工現場での対応（下記の対応事項に1つにレ点が付けば、最大2点とする） 【長期工事における安全確保への対応】 <input type="checkbox"/> 21. 12ヶ月を超える工期で事故がなく完成した工事（ただし全面一時中止期間は除く） 【災害等での臨機の措置】 <input type="checkbox"/> 22. 地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事 【施工状況（条件）に対応した施工・工法等】 <input type="checkbox"/> 23. 工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事 <input type="checkbox"/> 24. 工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事 <input type="checkbox"/> 25. 休日・夜間作業が工程の過半を超える工事 <input type="checkbox"/> 26. 施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事 <input type="checkbox"/> 27. 特に困難な調整を要する他工事（近接工区）の請負者が複数ある工事 <input type="checkbox"/> 28. 外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事 <input type="checkbox"/> 29. 特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事 <input type="checkbox"/> 30. 施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事 <input type="checkbox"/> 31. 同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事 <input type="checkbox"/> 32. その他 理由： 【詳細評価内容】	
最大4点	評点： 4点 レ点を付した評価対象項目について、評価内容を詳細評価内容欄に記載する。		

※1. 監督員が評価する「5. 創意工夫」との二重評価はしない。

※2. 評価にあたっては、監督員の意見も参考に評価する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

審査項目	細 別	a	b	c	d	e	
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	<input type="checkbox"/> 地域への貢献が優れている	<input type="checkbox"/> 地域への貢献が良好である。	<input type="checkbox"/> 地域への貢献がやや良好である。	<input checked="" type="checkbox"/> 他の評価に該当しない。		
		<p style="text-align: center;">●下記の該当項目をチェックしたうえで右欄にて総合評価を行うこと。</p> <input type="checkbox"/> 災害時等に地域への救援活動等に協力した。 <input type="checkbox"/> 周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体的な対策をした。 <input type="checkbox"/> 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。 <input type="checkbox"/> 広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った。 <input type="checkbox"/> 地域イベントへの協力やボランティア活動等への協力や参加をした。 <input type="checkbox"/> その他 理由：		<p style="text-align: center;">●下記の目安を参考として総合的に評価する。(必ずチェックすること)</p> <input type="radio"/> a 5項目程度以上評価 <input type="radio"/> b 3項目程度以上評価 <input type="radio"/> c 1項目程度以上評価 <input checked="" type="radio"/> d 評価項目なし			
		【詳細評価内容】					

- ※1. 評価に当たっては評価対象項目のレ点の数にとらわれず、一項目でも評価する内容が充実している場合は、総合的な視点で判断し評価する。
- ※2. 地域への貢献等とは、工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価する。
- ※3. レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。
- ※4. 写真又は資料のないものは、評価の対象としない。


別図

出来形及び品質のばらつきの考え方


[管理図の場合]

(上・下限値がある場合)


①ばらつきが50%以下と判断できる例



②ばらつきが80%以下と判断できる例




(下限値のみの場合)




[度数表またはヒストグラムの場合]

ばらつきが小さい



ばらついている



ばらつきが大きい

