

道路占用工事完了写真チェックリスト

項目	確認事項	施工者	局	
1	着工前	施工箇所が確認できるか (施工箇所付近に破損箇所があれば撮影)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	安全管理	道路占用申請時の規制図のとおりに通誘誘導員の撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		道路占用申請時の規制図のとおり工事中等の工事用看板の撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	舗装版切断破碎	計画掘削幅と一致しているか、切断・破碎状況の撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	掘削状況	本管土被りの計測、掘削の深さが分かるように撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		掘削深が1.5m以上の場合土留め設置状況を撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	配管状況	他埋設管との離隔距離が30cm以下の場合ゴム板で保護している状態を撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		本管削孔状況や異形管等の部材毎に配管状況を撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		構造物(側溝・縁石等)の伏越しを行う場合、貫孔機の使用状況を撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		布設した管の埋設状況を引き及び寄り撮影(数字が読みとれるか)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	埋戻し	管周りの防護砂の検測状況・転圧状況の撮影(転圧は20cmごとに撮影)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(国)発生土を使用せず砕石にて、埋戻しを20cm以下ごとの検測・転圧状況を撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(県)発生土を使用せず砕石にて、埋戻しを20cm以下ごとの検測・転圧状況を撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(市)良質発生土・砕石にて、埋戻しを20cm以下ごとの検測・転圧状況を撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	埋設シート	本管及び占用物件の上40cmに、再利用していない新しいシートの設置状況を撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	乳剤散布(仮復旧)	むらが無く満遍に散布されているか確認できるよう撮影(散布面の着色状況)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		路盤面、既設舗装断面部の散布状況が分かるよう撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	仮復旧	検測(厚さ・延長・幅)・転圧状況を一層ごとに撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		区画線(掘削箇所及び現況消えているもの)の引き直し後を撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		カッター跡にシールコートをしているか撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	仮舗装版切断破碎	計画本復旧幅と一致しているか、切断・破碎状況の撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		不陸整正の状況を撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	乳剤散布(本復旧)	むらが無く満遍に散布されているか確認できるよう撮影(散布面の着色状況)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		路盤面、既設舗装断面部の散布状況が分かるよう撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	本復旧	検測(厚さ・延長・幅)・転圧状況を一層ごとに撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		カッター跡にシールコートをしているか撮影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	区画線	溶融式区画線の施工後の状況写真	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	完成	検測(延長・幅、柵の設置高さ等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ※ 舗装構成ごとに撮影する(車道・歩道等)
- ※ 本復旧が2車線にまたがる場合はそれぞれの車線ごとに撮影する。
- ※ 作業毎に必ず写真が撮影されているか確認すること
- ※ 上記内容に不備がある場合は**やり直しての撮影になります。**

土木事務所許可番号

施工業者名・担当

道路占用工事完了写真について社内検査の結果、不備が無いことを確認しました。

施工現場主任