道路占用工事完了写真チェックリスト

	項目	確認事項	施工者	局
1	着工前	施工箇所の状況が確認できるか (施工箇所付近に破損箇所があれば撮影)	□	□
2	安全管理	道路占用申請時の規制図のとおりに交通誘導員の撮影	□	□
		道路占用申請時の規制図のとおりに工事中等の工事用看板の撮影	□	□
3	舗装版切断破砕	計画掘削幅と一致しているか，切断・破砕状況の撮影	□	□
4	掘削状況	本管土被りの計測，掘削の深さが分かるように撮影	□	□
		掘削深が1.5m以上の場合土留め設置状況を撮影	□	□
5	配管状況	他埋設管との離隔距離が30cm以下の場合ゴム板で保護している状態を撮影	□	□
		本管削孔状況や異形管等の部材毎に配管状況を撮影	□	□
		構造物(側溝・縁石等)の伏越しを行う場合，貫孔機の使用状況を撮影	□	□
		布設した管の埋設状況を引き及び寄りで撮影(数字が読みとれるか)	□	□
6	埋戻し	管周りの防護砂の検測状況・転圧状況の撮影(転圧は20cmごとに撮影)	□	□
		(国)発生土を使用せず砕石にて，埋戻しを20cm以下ごとの検測・転圧状況を撮影	□	□
		(県)発生土を使用せず砕石にて，埋戻しを20cm以下ごとの検測・転圧状況を撮影	□	□
		(市)良質発生土・砕石にて，埋戻しを20cm以下ごとの検測・転圧状況を撮影	□	□
7	埋設シート	本管及び占用物件の上40cmに，再利用していない新しいシートの設置状況を撮影	□	□
8	乳剤散布(仮復旧)	むらが無く満遍に散布されているか確認できるよう撮影(散布面の着色状況)	□	□
		路盤面，既設舗装断面部の散布状況が分かるよう撮影	□	□
9	仮復旧	検測(厚さ・延長・幅)・転圧状況を一層ごとに撮影	□	□
		区画線(掘削箇所及び現況消えているもの)の引き直し後を撮影	□	□
		カッター跡にシールコートをしているか撮影	□	□
10	仮舗装版切断破砕	計画本復旧幅と一致しているか，切断・破砕状況の撮影	□	□
		不陸整正の状況を撮影	□	□
11	乳剤散布(本復旧)	むらが無く満遍に散布されているか確認できるよう撮影(散布面の着色状況)	□	□
		路盤面，既設舗装断面部の散布状況が分かるよう撮影	□	□
12	本復旧	検測(厚さ・延長・幅)・転圧状況を一層ごとに撮影	□	□
		カッター跡にシールコートをしているか撮影	□	□
13	区画線	溶融式区画線の施工後の状況写真	□	□
14	完成	検測(延長・幅，桝の設置高さ等)	□	□

※ 舗装構成ごとに撮影する(車道・歩道等)
※ 本復旧が2車線にまたがる場合はそれぞれの車線ごとに撮影する。
※ 作業毎に必ず写真が撮影されているか確認すること
※ 上記内容に不備がある場合は**やり直しての撮影になります。**

土木事務所許可番号

施工業者名・担当

道路占用工事完了写真について社内検査の結果，不備が無いことを確認しました。

施工現場主任