

答 申 書

平成25年8月28日

宇都宮市上河内自治会議

目 次

はじめに	1
------	---

諮問対象事業

(1) 道路新設改良事業	2
(2) 上水道事業統合整備	3
(3) 公共下水道整備事業	4
(4) 児童の健全育成環境の整備	5
(5) 中学校校舎整備事業	6
(6) 中学校体育館整備事業	7
(7) 生涯学習センター整備事業	8
(8) 農産物直売所等整備事業	9
(9) 農道整備事業	10
(10) 地域交流館整備事業	11

審議の経緯	12
-------	----

上河内自治会議委員名簿	13
-------------	----

終了した事業

- ・ 中里原土地地区画整理事業（平成23年度で整備完了）
- ・ スマート IC 恒久設置事業（平成22年度で整備完了）
- ・ 林道整備事業（平成21年度で整備完了）

はじめに

平成19年3月の合併から7年目を迎え、合併市町村基本計画に掲げられている13の主要施策事業のうち、現在までに3事業が終了しています。

本年度におきましては、上水道事業統合のための東西連絡管の整備、上河内東小学校の「子どもの家」の整備、中学校校舎の耐震化などの事業が予定されており、大きく前進するものと考えております。

一方、一部が未整備の道路新設改良事業、現在検討中である生涯学習センター整備事業など終了していない事業がありますが、いずれも上河内地域の生活基盤の整備に関わる重要な事業であり、地域づくりの基礎として、一日も早い整備完了を期待しています。

今後とも、本答申が基となり、各事業が計画期間内に着実に執行されるとともに、合併市町村基本計画に掲げられた13の事業を核とした地域のまちづくりを推進していくことで、上河内地域に引き継がれた「自然と人が共生し安心して暮らせる活力あふれる地域」の実現を強く願うものです。

1 道路新設改良事業

(進捗状況)

道路新設改良事業については、4路線（市道10111号線，市道13045号線・13047号線，市道13125号線，市道13127号線）が計画されております。

計画されている4路線のうち，市道13045号線・13047号線については，平成23年度に改良工事が終了し，現在，市道13125号線の整備が進められております。

<参考一執行状況>

路線名		進捗状況	平成23年度	平成24年度	平成25年度 (予定)
事業 内容	市道10111号線	一部未完了	—	—	—
	市道13045号線・ 市道13047号線	整備完了	用地取得 改良工事(完了)		
	市道13125号線	整備中	改良工事	用地交渉	用地交渉
	市道13127号線	未着手	—	—	—

(意見)

市道10111号線については，一部未完了ですが，県道の拡幅と連携した整備を望みます。

市道13125号線については，一部の用地取得が進まず，工事が中断していますが，生活道路としての利便性の向上を図るため，早期の開通が必要です。

市道13127号線の整備については，周辺の土地利用計画が変更されるなど居住環境の変化に伴い必要性が薄れてきています。

なお，地域内交通の更なる円滑化を図り，地域の活力を高めるため，合併市町村基本計画に掲げられていない整備の必要な路線についても，計画的に整備されることを望みます。

2 上水道事業統合整備

(進捗状況)

上河内地域の上水道事業については、東部地区と西部地区の独立した二つの水道管で運営しておりますが、災害等が発生した場合においても安定した給水ができるよう、平成21年度に策定した水道拡張事業計画に基づき、平成25年度は、二つの水道管を結ぶ東西連絡管を整備する予定となっております。

また、松風台団地の給水区域編入については、地元自治会との協議を行いながら給水区域編入を進めていくことになっております。

<参考－執行状況>

	平成23年度	平成24年度	平成25年度（予定）
事業内容	今里送配水管更新工事 L＝604m（H23年度分） 関白増圧所 給水ユニット更新工事	今里町市道舗装工事 今里町配水管更新工事 L＝295m（H24年度分）	下小倉町配水管新設工事 （東西連絡管）L＝120m 金田町配水管新設工事 L＝700m 中里町配水管布設工事 L＝120m

(意見)

東西連絡管の整備については、平成25年度内に整備される予定になっておりますが、大規模災害時においても安定した給水が確保できるよう、着実な整備を望みます。

松風台団地の給水区域編入については、自治会や開発業者と十分に協議を行い、市水道への早期編入を望みます。

3 公共下水道整備事業

(進捗状況)

公共下水道整備事業については、平成24年度までに上河内地域内の事業認可区域面積（248.2ha）に対する進捗率は67.4%となり、着実に整備が進んでおります。

また、平成25年度は、中里地区と今里地区の污水管布設が行われることになっております。

<参考－執行状況>

	平成19年度から平成23年度	平成24年度	平成25年度（予定）
事業内容	公共下水道 污水管渠築造工事	公共下水道 污水管渠築造工事	公共下水道 污水管渠築造工事
	特定環境保全公共下水道 污水管渠築造工事	特定環境保全公共下水道 污水管渠築造工事	特定環境保全公共下水道 污水管渠築造工事
実績	10.6ha	2.8ha	9.0ha
実績累計	164.4ha	167.2ha	176.2ha
進捗率※	66.2%	67.4%	71.0%

※ 進捗率＝事業認可区域面積（238.4ha）に対する整備面積

(意見)

公共下水道認可区域内においては、地域の生活環境の向上や自然環境の保全を図るため、一日も早い公共下水道の整備完了を望みます。

また、公共下水道への接続率を高めるため、地域と連携したPR活動を充実させるとともに、公共下水道認可区域外に対する合併処理浄化槽設置の推進など、地域全体としての環境保全に繋げていく必要があります。

4 児童の健全育成環境の整備

(進捗状況)

児童の健全育成環境の整備については、平成20年度に上河内中央小学校区域及び上河内西小学校区域に「子どもの家」が設置されました。

また、平成21年度には、上河内東小学校区域の留守家庭児童会が上河内東小学校体育館内に移転されましたが、「子どもの家」に移行するため、平成25年度に上河内東小学校の敷地内に独立棟が建設されることになっております。

<参考－執行状況>

	平成19年度から平成23年度	平成24年度	平成25年度（予定）
業内内容	上河内中央小学校子どもの家開設 （平成20年度）		
	上河内西小学校子どもの家開設 （平成20年度）		
	上河内東小学校留守家庭児童会移転 （平成21年度学校内既存施設へ）	—	上河内東小学校子どもの家施設整備

(意見)

上河内東小学校留守家庭児童会の「子どもの家」への移行については、平成25年度内に新たな施設整備が予定されておりますが、整備、運営にあたっては、学校や保護者から意見を聞き、多くの方々に利用される施設となることを望みます。

5 中学校校舎整備事業

(進捗状況)

中学校校舎整備事業については、上河内中学校普通教室棟の耐震補強工事が平成13年度に実施されております。

また、特別教室棟については、平成18年度に耐震1次診断、平成21年度に耐震2次診断が行われ、平成25年度に耐震補強工事を実施する予定となっております。

<参考－執行状況>

	平成19年度から平成23年度	平成24年度	平成25年度（予定）
事業内容	上河内中学校特別教室棟耐震2次診断 （平成21年度）	上河内中学校校舎耐震補強工事実施設計委託	上河内中学校校舎耐震補強工事実施

(意見)

中学校校舎の耐震化については、平成25年度内に耐震補強工事が予定されておりますが、竣工後もより安心して快適な教育環境をつくるため、定期的な点検を望みます。

6 中学校体育館整備事業

(進捗状況)

中学校体育館整備事業については、平成18年度に上河内中学校体育館の耐震1次診断、平成21年度に耐震2次診断が行われ、平成27年度までに耐震補強工事を完了する予定となっており、平成25年度は耐震補強工事の設計委託がされることになっております。

<参考－執行状況>

	平成19年度から平成23年度	平成24年度	平成25年度（予定）
事業内容	・上河内中学校体育館 耐震2次診断（平成21年度）	—	上河内中学校体育館耐震 補強工事実施設計委託
	・上河内中学校武道場 新築実施設計（平成21年度） ・上河内中学校武道場 新築工事（平成22年度）		

(意見)

中学校体育館の耐震化については、平成25年度内に実施設計委託が行われる予定ですが、老朽化が進んでいることから、早急に耐震化を進めることを望みます。

また、自然災害等はいづれ発生するか分からないため、耐震化を実施するまでの間は、日常的な点検も必要です。

7 生涯学習センター整備事業

(進捗状況)

生涯学習センター整備事業については、まちづくりと人づくりの一体的推進を図るため、平成23年度に策定した「第2次宇都宮市地区行政推進計画」において、地域自治センターと生涯学習センターの一体的な整備を位置づけました。

今後は、一体的な整備に向け、施設に必要な機能や規模等について検討することになっております。

<参考－執行状況>

	平成19年度から平成23年度	平成24年度	平成25年度（予定）
事業内容	まちづくりと人づくりの一体的推進を図るため、「第2次宇都宮市地区行政推進計画」において、地域自治センターの一体的な整備を位置づける（平成23年度）	関係部局と連携し、生涯学習センター及び地域自治センターの一体的な整備に向けて具体的な整備内容について検討	引き続き関係部局と連携し、生涯学習センター及び地域自治センターの一体的な整備に向けて、整備内容について検討

(意見)

上河内生涯学習センターは、老朽化が進んでいるとともに、狭隘で、バリアフリー化が不十分であることから、早急な整備が必要です。

整備にあたっては、方針やスケジュールを早急に示していただき、地域の意向を反映した、誰もが安全かつ快適に利用できる施設の整備を望みます。

8 農産物直売所等整備事業

(進捗状況)

農産物直売所等整備事業については、梵天の湯をはじめ数箇所の農産物直売所が整備・運営されているため、既存施設を活用し消費者ニーズに対応した新鮮・安全・安心な農産物が供給できるよう、お客様にとって利用しやすい環境づくりへの支援や経営相談など、ソフト事業に対する支援が行われております。

<参考－執行状況>

	平成24年度	平成25年度
事業内容	① 農産物直売所イメージアップ事業の実施 ② 運営や人材育成に係る研修等の情報提供 ③ PR資材の提供	平成24年度に同じ

(意見)

農産物直売所等整備事業については、地域内に3ヶ所の農産物直売所が整備、運営されていることから、整備事業としての取り扱いを変更し、既存施設の利用促進を図るための経営相談や普及啓発活動など、上河内の農産物が多くの消費者に提供できる仕組みづくりへの支援の継続を望みます。

9 農道整備事業

(進捗状況)

農道整備事業については、毎年度、計画的に整備が進められており、平成19年度から平成24年度までの6年間で延べ7,664.3mの農道舗装工事が行われ、順調に整備が進んでおります。

<参考－執行状況>

	平成19年度から平成23年度	平成24年度	平成25年度（予定）
事業内容	農道舗装工事	農道舗装工事	農道舗装工事
実績	6,586.3m	1,078.0m	720.0m
実績累計	6,586.3m	7,664.3m	8,384.3m

(意見)

農道の整備は、上河内地域の主要な産業である農業をサポートするうえで大変重要であることから、今後とも効果的かつ効率的な整備を望みます。

また、整備に際しては、地元からの意見なども参考に旧土地改良区を含めた検討を行い、計画的に整備を進めることを望みます。

10 地域交流館整備事業

(進捗状況)

地域交流館整備事業については、利用者へのサービス向上や運営の円滑化を図るため、指定管理者と連携しながら、利用者ニーズに対応した施設や交流事業の充実を図るための検討が進められているところです。

<参考－執行状況>

	平成23年度	平成24年度	平成25年度（予定）
事業内容	・指定管理者や地域団体が連携して実施する各種交流事業を支援 ・「ゆず園」を活用した新たな地域の魅力づくりに向け、指定管理者や地域団体と連携し、講演会や意見交換会を実施 ・「自転車の駅」を設置 ・施設の維持修繕 ・利用者ニーズ調査及び指定管理者との意見交換の実施	・地域団体等が主体的に実施する交流事業を支援 ・施設の設備等維持修繕（空調設備オーバーホール等） ・平成25年度からの指定管理者を公募により選考し、指定 ・施設の有効活用に向けた検討（指定管理者との意見交換など）	・指定管理者の提案による新たな事業（魅力ある周遊散策コースの整備や自転車を活用したイベント等）や地域団体等が主体的に実施する各種交流事業の支援 ・施設の維持修繕（各種ポンプ類改修工事、洗い場サーモ付シャワー取替工事等） ・施設の有効活用に向けた検討（指定管理者との意見交換など）

(意見)

地域交流館については、上河内地域の魅力を前面に打出しながら、交流人口の更なる増加を図るため、利用者へのニーズ調査や指定管理者との意見交換を基本に、温泉とリンクした体験農園、健康ウォーキング及びサイクリングコースなど地域資源を活かした交流事業の充実や、自治会議が策定した「地域のまちづくりに関する施策の提案」の中で示している温泉施設の拡充（足湯の設置など）を望みます。

～ 審議の経緯 ～

- | | | |
|-------|-------|------------------------------|
| 平成25年 | 4月15日 | 第1回宇都宮市上河内自治会議 |
| | | ・ 市長から「合併市町村基本計画の執行状況」について諮問 |
| | | ・ 諮問対象事業の進捗状況について説明 |
| 平成25年 | 5月20日 | 第2回宇都宮市上河内自治会議 |
| | | ・ 現地視察及び協議 |
| 平成25年 | 6月17日 | 第3回宇都宮市上河内自治会議 |
| | | ・ 答申書（案）の審議 |
| 平成25年 | 7月22日 | 第4回宇都宮市上河内自治会議 |
| | | ・ 答申書の確定 |

～ 上河内自治会議委員名簿 ～

会 長	太 田	正
副会長	神 山	光 男
委 員	束 原	勸
委 員	山 口	和 子
委 員	川 津	昭 夫
委 員	高 橋	榮 一
委 員	藤 枝	登茂子
委 員	赤 羽	博 行
委 員	笹 沼	志津子
委 員	長谷川	良 子
委 員	江 連	脩 身
委 員	手 塚	豊
委 員	鈴 木	敏 正
委 員	中 山	善 一
委 員	手 塚	正 義
委 員	小 嶋	康 夫
委 員	長 嶋	秀 子
委 員	君 島	恭 子
委 員	高 橋	みどり
委 員	福 嶋	修