

合併市町村基本計画の執行状況について

- 1 道路新設改良事業
- 2 公共下水道整備事業
- 3 生涯学習センター整備事業
- 4 農道整備事業
- 5 地域交流館整備事業

1 道路新設改良事業

(進捗状況)

- ・市道10111号線については、平成21年度に一部整備が完了しており、未完了の部分については、県道の拡幅工事に合わせて改良工事を行う予定です。
- ・市道13125号線については、整備完了に向け、引き続き、用地交渉を行っています。
- ・市道13045号線、市道13047号線については、平成23年度に整備が完了しました。

<執行状況>

路線名		進捗状況	平成26年度	平成27年度	平成28年度 (予定)
事業内容	市道10111号線	一部未完了	—	—	—
	市道13125号線	整備中	用地交渉	用地交渉	用地交渉
	市道13045号線・ 市道13047号線	整備完了	/	/	/
	市道13127号線	未着手	—	—	—
	予 算 額	当年度	0	0	0
	累 計	783百万円	783百万円	783百万円	

(意見)

・市道13125号線

一部の用地取得等の課題もあるが、粘り強く用地交渉を行い、生活道路として利便性の向上が図れるよう、早期整備を強く望みます。

(参考：平成27年度の意見)

・市道10111号線

一部未完了部分については、県道の拡幅工事に併せて整備予定になっておりますが、安全性を確保するため、県道整備の早期実施の働きかけを望みます。

・市道13125号線

一部の用地取得等の課題もあり、工事が中断しておりますが、生活道路として利便性の向上を図るため、路線位置の変更も視野に、早期の整備を望みます。

・市道13127号線

周辺の土地利用計画の変更などにより、必要性が薄れてきております。

今後においては、周辺の居住環境など状況の変化に応じて、全市的な道路整備計画の中で優先的に整備されるよう望みます。

- ・地域内道路網の整備にあたっては、地域の活力をさらに高めるため、維持修繕を含め計画的に整備されることを望みます。

2 公共下水道整備事業

(進捗状況)

上河内地域内の事業認可区域面積（248.2ha）に対する平成27年度末までの進捗率は71.0%となっており、計画的に公共下水道整備を行っています。

<執行状況>

	平成26年度		平成27年度		平成28年度（予定）	
事業内容	公共下水道 污水管渠築造工事		公共下水道 污水管渠築造工事		公共下水道 污水管渠築造工事	
	特定環境保全公共下水道 污水管渠築造工事		特定環境保全公共下水道 污水管渠築造工事		特定環境保全公共下水道 污水管渠築造工事	
実績	1.0ha		1.7ha		4.5ha	
実績累計	174.4ha		176.1ha		180.6ha	
進捗率	70.3%		71.0%		72.8%	
予算額	当年度	113百万円	136百万円		159百万円	
	累積	1,663百万円	1,799百万円		1,958百万円	

(意見)

地域の生活環境の向上や自然環境の保全を図るため、事業認可区域内の一日も早い整備完了を望みます。

また、公共下水道への接続率を高めるため、PR活動を充実させるとともに、公共下水道認可区域外に対する合併処理浄化槽設置の推進など、地域全体としての環境保全に繋げていくことが必要です。

(参考：27年度の意見)

地域の生活環境の向上や自然環境の保全を図るため、一日も早い公共下水道の整備完了を望みます。

また、公共下水道への接続率を高めるため、PR活動を充実させるとともに、公共下水道認可区域外に対する合併処理浄化槽設置の推進など、地域全体としての環境保全に繋げていくことが必要です。

3 生涯学習センター整備事業

(進捗状況)

地域のまちづくりの拠点として、人づくりとまちづくりを一体的に推進するため、上河内地域自治センター・上河内生涯学習センターの一体的整備として、平成28年10月の供用開始に向け、上河内地域自治センターの改修工事を行っています。

<執行状況>

	平成26年度		平成27年度	平成28年度(予定)
事業内容	地元住民による上河内地区拠点施設整備検討委員会から提出された検討報告書も参考にしながら、上河内民俗資料館との合築による上河内地域自治センター・上河内生涯学習センター改修の実施設計を実施		上河内民俗資料館との合築による上河内地域自治センター・上河内生涯学習センター改修工事	<ul style="list-style-type: none"> ・上河内地域自治センター改修工事 ・新上河内地域自治センター供用開始(9月) ・上河内生涯学習センター解体工事
予算額	当年度	24百万円	256百万円	536百万円
	累計	24百万円	280百万円	816百万円

(意見)

上河内地域自治センターの平成28年9月の供用開始に向け、地域の人づくりとまちづくりの拠点施設として機能が十分発揮できる施設となるよう望むとともに、駐車場の整備・確保を含め、地域住民の利用しやすい施設となるよう早い時期の完成を望みます。

(参考：平成27年度の意見)

人づくりと地域のまちづくりの拠点として、上河内生涯学習センターと上河内地域自治センターの一体的な整備事業として、平成28年度中の供用開始に向け、今年度着手する予定となっておりますが、駐車場の確保を含め、拠点施設として利用しやすい施設となるよう早い時期の完成を望みます。

4 農道整備事業

(進捗状況)

地域住民の社会生活環境の改善を図るため、毎年度、一定額を予算化し、計画的に農道舗装工事を行っています。

<執行状況>

	平成26年度	平成27年度	平成28年度(予定)
事業内容	農道舗装工事	農道舗装工事	農道舗装工事
実績	678.3m	647.5m	550m
実績累計	9,299.4m	9,946.9m	10,496.9m
予算額	当年度	15百万円	13百万円
	累計	163百万円	176百万円

(意見)

(参考：平成27年度の意見)

上河内地域の主要な産業である農業の生産性をサポートするうえで大変重要であり、これまで順調に整備が進められております。

なお、整備に際しては、土地改良区のほか、地域農業者からの多様な意見なども踏まえ、引き続き計画的な整備を望みます。

5 地域交流館整備事業

(進捗状況)

市民の交流拠点としての機能を維持するため、施設の維持修繕を行うとともに、利用者へのサービス向上や運営の円滑化を図るため、指定管理者と連携しながら、各種交流事業の支援を行うなど、地域資源を活かした事業の充実や交流人口の増加に努めています。

<執行状況>

	平成26年度		平成27年度	平成28年度(予定)
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や地域団体等が主体的に実施する各種交流事業(ホテル観察会・農作業体験等)を支援 施設の維持修繕(温泉用深井戸水中ポンプその他改修工事等) 施設の有効活用に向けた検討(指定管理者との意見交換など) 		<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や地域団体等が主体的に実施する各種交流事業(ホテル観察会・農作業体験等)を支援 施設の維持修繕(塗装改修工事等) 施設の有効活用に向けた検討(指定管理者との意見交換など) 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者の実施する自主事業や、地域団体が主体的に実施する各種交流事業の支援 施設の維持修繕(東西サウナ改修工事等) 施設整備のあり方検討(施設の長寿命化に向けた検討) 自転車等を活用したイベントなど、施設や地域資源を活用した誘客促進事業の推進
予算額	当年度	23百万円	18.6百万円	12.1百万円
	累計	150百万円	168.6百万円	180.7百万円

(意見)

上河内地域におけるにぎわいの創出や市民等の交流の拠点施設として、今後とも継続運営していく必要があります。

このため、市民や利用者の声が反映できるよう指定管理者との意見交換を行うほか、「自転車の駅」を活用したイベントの開催など、地域資源を活かした多様な誘客促進事業を推進し、交流事業の円滑化と交流人口の更なる増加を図る必要があります。

また、施設の長寿命化に向けた維持修繕や利用者ニーズに対応した温泉施設の充実(足湯の設置など)を望みます。

(参考：平成27年度の意見)

上河内地域におけるにぎわいの創出や市民等の交流の拠点施設として、今後とも継続運営していく必要があります。

このため、市民や利用者の声を反映した交流事業の展開や、自転車等を活用したイベントの開催など、施設や地域資源を活かした多様な誘客促進事業を推進し、交流人口の更なる増加を図る必要があります。

また、施設の長寿命化に向けた維持修繕や利用者ニーズに対応した温泉施設の充実(足湯の設置など)を望みます。